


ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Фрунзенского района г. Минска»

(наименование организации)

Форма С-1



Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего

(должность служащего)

(подпись)

А.В. Васильева

(инициалы, фамилия)

« 02 »

20 __ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 02 » 09 2025 г. № 52, в составе:

председателя комиссии

заверующий
(должность служащего)

А.С. Петров
(инициалы, фамилия)

членов комиссии

зам. заверующего по ХР
(должность служащего)

С.Н. Давыденко
(инициалы, фамилия)

зам. заверующего по ОД
(должность служащего)

С.А. Матюшко
(инициалы, фамилия)

работник по комит. общ.
(должность служащего)

Т.Н. Трех
(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт покрытия из резиновой крошки в ГУО "Детский сад №39 г. Минска",
г. Минск, ул. Неманская, 28

(наименование объекта)

установлено, что в связи с просадкой грунта площадью примерно от 20% всей площадки, резиновое покрытие
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

просело, образовав глубокие углубления, в которые во время дождей затекают воды. Вследствие наблюдаются вздутия
и трещины в зоне углублений, имеются ямы и по краям сколы, оборванные куски. Покрытие стало небезопасным для
эксплуатации детьми при занятии спортом.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами: К=1.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

согласно локальной смете.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Месяц начала разработки сметной документации МАЙ 2026г.

Месяц начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 01.07. 2026г.

Месяц окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30.07 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 календ. дн.

Председатель комиссии

заверующий
(должность служащего)

А.С. Петров
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

зам. заверующего по ХР
(должность служащего)

С.Н. Давыденко
(инициалы, фамилия)

зам. заверующего по ОД
(должность служащего)

С.А. Матюшко
(инициалы, фамилия)

работник по комит. общ.
(должность служащего)

Т.Н. Трех
(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Ж Раздел 1			
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ (ТОЛЩ. 6СМ)	100 МЗ	0,0978	Е68-12-4
3	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	23,472	Е51-7-1
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ (ТОЛЩ. 6СМ)	100 МЗ КОНСТРУКЦИЙ	0,0978	Е27-18-2
5	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	17,604	Е51-7-1
6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	0,036	Е1-164-2
7	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	0,6	Е68-14-1
8	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	3,5	Е51-7-1
9	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	0,6	Е27-34-2
10	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (60*0,3*0,2)	100 МЗ ГРУНТА	0,036	Е1-166-1
11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ	МЗ	24,45	Е11-2-1
12	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 М2	1,63	Е11-11-11
13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 М2	1,63	Е11-11-13
14	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,163	Е27-45-1
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,63	Е11-20-3

Составил

Инженер-строитель
(должность служащего)


(подпись)

А.Д. Королёва
(инициалы, фамилия)

«22» 05 2026 г.