

График производства работ
на Текущий ремонт отмостки в ГУО «Детский сад № 320 г.Минска» по адресу: ул.
Бельского, 57
(наименование объекта)

Месяц составления сметной документации ИЮНЬ 2026

Месяц начала производства работ ИЮЛЬ 2026

Месяц окончания производства работ АВГУСТ 2026

Количество дней производства работ 19 календарных дней

Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации 48 597,36 руб.

Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ 49 034,74 руб.

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Коли-чество дней производ- ства работ	Прогноз-ный индекс	Кoeffици- ент, учиты- вающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
2026 ИЮНЬ	0,00	0	1,0090	1,0090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ИЮЛЬ	20 646,20	8	1,0090	1,0090	20 832,02	0,00	4 166,40	4 166,40	24 998,42
2027 ИЮЛЬ	28 388,53	11	1,0090	1,0181	28 902,36	0,00	5 780,47	5 780,47	34 682,84
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	49 034,74	19			49 734,38	0,00	9 946,88	9 946,88	59 681,26
Пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят один рубль 26 копеек.									

Заместитель управляющего
(должность)

А.В. Васильева
(инициалы, фамилия)

Инженер-строитель
(должность)

А.Д. Королёва
(инициалы, фамилия)