

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
администрации Фрунзенского района г. Минска»

(наименование организации)

Форма С-1



Заместитель управлений
(должность, служебное)

А. В. Васильева
(инициалы, фамилия)

20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «01» сентября 2025 г. № 123 в составе:

председателя комиссии заместитель руководителя КОХР Н. К. Косенкович
(должность, служебное) (инициалы, фамилия)

членов комиссии учитель-дефектолог А. И. Бойко
(должность, служебное) (инициалы, фамилия)

работник по ком. обл. и рен. у. В. Н. Висоцкая
(должность, служебное) (инициалы, фамилия)

(должность, служебное) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт отмостки в ГУО "Детский сад 320 г. Минска", г. Минск, ул. Бельского, 57

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации асфальтное покрытие отмостки здания сада находится в
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

неудовлетворительном состоянии: асфальт, как материал конструкции отмостки (25 м²), потрескался, а в местах
наибольшего физического воздействия – крошился. В стыках между цоколем есть пустоты, выбоины и разломы.
Наблюдаются значительные проседания и бугры отмостки, на площади имеются сколы и зарастания мхом.
Бортовые камни (123 м) изношены, поломаны.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами: отсутствуют

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

согласно локальной смете.

(грузоподъемные механизмы, лопаты, электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Месяц начала разработки сметной документации ИЮНЬ 2026г.

Месяц начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2026г.

Месяц окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ календ. дн.

Председатель комиссии заместитель руководителя КОХР Н. К. Косенкович
(должность, служебное) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии учитель-дефектолог А. И. Бойко
(должность, служебное) (инициалы, фамилия)

работник по ком. обл. и рен. у. В. Н. Висоцкая
(должность, служебное) (инициалы, фамилия)

(должность, служебное) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	1,225	E68-14-1
2.	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ ВРУЧНУЮ	1000 М2	0,2495	E68-13-1
3.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	0,416	E1-164-2
4.	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА	0,16	E1-166-1
5.	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В 1 СЛОЙ	100 М2	1,22	E52-9-2
6.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 М3 МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИ Я (В	0,274	E27-14-1
7.	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	2,645	E27-34-1
8.	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100 М2	2,495	E27-253-1
9.	ПЕРЕНОСКА НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ НА ПЕРВЫЕ 10 М	Т	17,7644	E69-42-1
10.	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)(АСФАЛЬТ, БОРТЫ)	Т	17,7644	E51-7-1

Составил Инженер-строитель
(должность служащего)


(подпись)

А.Д. Королёва
(инициалы, фамилия)

« » 20 г.