

УТВЕРЖДАЮ

Директор
РНПЦ детской хирургии

Дроздовский К.В.

(подпись)

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 09 /26

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «04» декабря 2025г. №264, в составе:

председатель
комиссии:

Заместитель директора по инженерно-хозяйственной работе - Р.И. Отто

члены комиссии:

Начальник инженерно-технического отдела - С.В.Бондаренко

Ведущий инженер по охране труда - Д.В. Дудко

при участии ООО
«МедСтокСервис»

Начальник участка - Кошлов Р.О.

Монтажник - Алексеев К.А.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования КЗ операционного блока (хирургического) РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/1»

установлено: В результате перегрева оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования КЗ операционного блока (хирургического) произошла остановка работы и зафиксированы следующие дефекты:

- 1) Термическая деформация шумоглушителя L750мм, 600х350мм - 1шт.,
- 2) Термическая деформация фильтра L520мм, 600х350мм - 1шт.
- 3) Термическая деформация реле дифференциального давления фильтра, PSW-500 - 1шт
- 4) Термическая деформация нагревательный узел L375мм., с узлом защиты от перегрева/ возгорания 600х350 (мощность ТЭН согласно паспорта установки)
- 5) Термическая деформация вставка-удлинитель L110мм, 600х350мм
- 6) Термическая деформация переход 600х400 на 400х600 со смещением оси в двух направлениях L450
- 7) Термическая деформация вставка гибкая L(100-130мм), 350х540мм
- 8) нарушение целостности теплоизоляции 4.4м2

Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования КЗ операционного блока (хирургического) нуждается в проведении текущего ремонта

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: НРР 8.01.104-2022 23 Приложение В (обязательное) Таблица В.1 – Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов. п. 2 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов. К=1,2. Работы ведутся в эксплуатируемом здании.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Определяются при производстве работ

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации 17.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 27.07.2026

Председатель комиссии

Заместитель директора по ИХР

Р.И. Отто

(подпись)

Члены комиссии

Начальник ИТО

С.В. Бондаренко

(подпись)

Ведущий инженер по охране труда

Д.В. Дудко

(подпись)

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 30 дней календарных

Председатель комиссии Зам. гл. инж. (должность служащего) [подпись] (подпись) Р.О. Кошлов (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: Мониторинг (должность служащего) [подпись] (подпись) Ленский К.В. (инициалы, фамилия)

ОО "МедСтройСервис"
Калицкий СМО

[подпись]

С.В. Вадюкин

Оборотная сторона

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Демонтаж шумоглушителя L750мм -1шт	шт.	1	
2	Демонтаж Фильтра L520мм – 1шт	шт.	1	
3	Демонтаж нагревательного узла L375мм., с узлом защиты от перегрева/ возгорания.	шт.	1	
4	Демонтаж вставки-удлинителя L110мм	шт.	1	
5	Демонтаж перехода 600х400 на 400х600	шт.	1	
6	Демонтаж вставки гибкая L(100-130мм	шт.	1	
7	Монтаж шумоглушителя L750мм 600х350мм	шт.	1	
8	Монтаж Фильтра L520мм, 600х350мм	шт.	1	
9	Установка реле дифференциального давления фильтра PSW-500	шт.	1	
10	Монтаж нагревательного узла L375мм., с узлом защиты от перегрева/ возгорания, 600х350 (мощность ТЭН согласно паспорта установки)	шт.	1	
11	Монтаж вставки-удлинителя L110мм, 600х350мм	шт.	1	
12	Монтаж перехода 600х400 на 400х600	шт.	1	
13	Демонтаж вставки гибкая L(100-130мм, 350х540	шт.	1	

Необходимо проведение пуско-наладочных работ
Составил нач. участка

(должность служащего)

(подпись)

Р.О. Кошлов

(инициалы, фамилия)

«25» мая 2026 г.