

УЗ «Городской детский центр
медицинской реабилитации
«Пралеска»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)



Н.П.Демидова

(инициалы, фамилия)

« 12 » 02 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 6

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №25 от "05" января 2026г. в составе:

начальник хозяйственной службы Приёмко В.В.

инженер по ремонту оборудования зданий и сооружений Радкевич А.В.

сестра-хозяйка отделения медицинской реабилитации №2 Ванслав И.К.

специалист по организации закупок Залуцкая Л.И.

составили настоящий акт в том, что в результате обследования объектов
помещений главного корпуса (коридор пост №1)

(наименование строительного объекта)

установлено, что:

- обнаружены многочисленные повреждения окрасочного покрытия нижней части стен, наличие выбоин, повреждение крепления защитных панелей вдоль стен;
- затертости при использовании дезинфицирующих средств отделочного покрытия в районе розеток, выключателей, смотровых лючков

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т

М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: нет

Дата начала разработки сметной документации: 01.03.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

с 20.08.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 19 календарных дней

Председатель комиссии:

В.В.Приёмко

Члены комиссии:

А.В.Радкевич

И.К.Ванслав

Л.И.Залуцкая

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы			
2	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ, 16 ММ/ОТБОЙНАЯ ДОСКА	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0,058076	E10-7-3
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0,31632	E57-3-1
4	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,39102	E13-73-2
5	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИМЕЧАНИЕ:ПЕРЕРАСХОД ПЛИТКИ НА ПОДРЕЗКИ ПОД ОКНА 1,0073М2	100 М2	0,39102	E15-300-2
6	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМ	100 М	0,40312	E15-310-1
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,51722	E15-314-2
8	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ ПРИМ В ПЛИТКЕ ПОД РОЗЕТКИ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,16	E69-13-4
9	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 10 ММ К НОРМЕ E69-13-4	100 ОТВЕРСТИЙ	0,16	E69-13-6
10	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,16	E67-12-2
11	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА ПРИМЕЧАНИЕ:ОТХОДЫ	100 М2	0,0415	E62-35-2
12	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	0,036715	E51-7-1
13	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА IV	Т	0,036715	C310-50.4

Составил инженер по ремонту
(должность)


(подпись)

А.В.Радкевич
(инициалы, фамилия)

« 12 » 02 2026 г.