

Государственное предприятие
"Минсккоммунтеплосеть"

(наименование организации)

РТС № 7

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер

Г.Л.Лукашевич

« 15 » июня 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 85 от 30.01.2025

в составе:

Председателя комиссии

Начальник ОППР

(должность)

Забелло С.А.

(фамилия, инициалы)

Членов комиссии:

Начальник ЛСиМ

(должность)

Рафеенко Д.Ф.

(фамилия, инициалы)

Зам.начальника РТС-7

(должность)

Котик М.А.

(фамилия, инициалы)

Мастер РТС-7

(должность)

Прокопович В.В.

(фамилия, инициалы)

Бак-аккумулятор ГВС стальной вертикальный емкостью 200 м³ №2, инв. № 16091756, установленный по адресу: Котельная, ул. Пономарева, 7А.

(наименование объекта)

установлено, что:

Бак-аккумулятор ГВС стальной вертикальный емкостью 200 м³ №2, инв. № 16091756:

1. Минимально измеренная толщина стенок составила – 3,4 мм., днища – 2,0 мм.

2. В результате визуально-измерительного контроля на днище резервуара выявлено множество глубоких коррозионных язв диаметром от 5 до 40 мм., глубиной до 2,5 мм. (недопустимый дефект) и сквозная язвенная коррозия (недопустимый дефект).

3. Бак находится в неудовлетворительном состоянии и не пригоден к дальнейшей эксплуатации.

4. Требуется замена днища и первого пояса бака.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Не установлено

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Автокран, леса

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

(газопровод, ливневая канализация, ЛЭП высокого напряжения)

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии

Начальник ОППР

Забелло С.А.

Членов комиссии:

Начальник ЛСиМ

Рафеенко Д.Ф.

Зам.начальника РТС-7

Котик М.А.

Мастер РТС-7


Прокопович В.В.

Примерный (укрупненный) перечень выполняемых работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разработка ППР на производство работ.			
2.	Разбалчивание люков, снятие крышек Ø600мм.	шт.	1	
3.	Демонтаж тепловой изоляции.	м ²	32	мин.вата
		м ²	32	металл
4.	Очистка бака и утилизация отложений.	м ³	1	
5.	Отсоединение трубопроводов от бака.	т.	0,05	
6.	Разборка фланцевых соединений: Ду 200 – 1шт; Ду 100 – 3шт.;	шт.	4	
7.	Демонтаж днища бака, первого пояса бака и подводящих трубопроводов.	т.	1,1	
8.	Обследование опорной подушки фундамента бака (дефектация, ремонт).	м ³	6,3	
9.	Изготовление и монтаж металлоконструкций бака.	т.	1,35	
10.	Присоединение к баку подводящих трубопроводов.	т.	0,05	
11.	Монтаж фланцев: Ду 200 – 1шт; Ду 100 – 3шт.;	шт.	4	
12.	АКЗ наружных поверхностей бака, подводящих трубопроводов и металлоконструкций.	м ²	66	
13.	АКЗ внутренних поверхностей бака и штуцеров.	м ²	66	
14.	Контроль на герметичность. Оформление отчетно-сварочной документации.			
15.	Промывка бака с подготовкой поверхности до необходимой степени очистки			
16.	Монтаж тепловой изоляции. (мин. плита δ=70мм, металл).	м ²	32	мин.вата
		м ²	32	Металл повт.использ.
17.	Составление паспорта.			

Составил

Зам.начальника РТС-7
(должность служащего)


(подпись)

М.А.Котик
(инициалы, фамилия)

«09» 06.2026 г.

