

УЗ «Новополоцкая центральная
городская больница»

Код по ОКУД _____

Утверждаю: _____

Главный врач УЗ НЦГБ

И.Г.Шеменкова

«14» 07 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 18/15

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г. №946 в составе:
председателя комиссии: Зам. главного врача по ХР Смоликлв А.Б.

(должность)

(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

Техник

Ермалович В.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

Инженер по ПБ

Евмушкова Н.Л.

(должность)

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: **«Текущий ремонт линейной части автоматической пожарной сигнализации в терапевтическом корпусе на первом этаже (перенос приборов), расположенной по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 2/1».**

(наименование объекта)

установлено, что необходимо демонтировать и установить 14 приборов, находящихся в эксплуатации и установить 3 новых прибора. Приборы приемно-контрольные пожарные Сигнал-20П в количестве 3 шт., установленные на первом этаже из-за нарушения целостности линии (КЗ) – не работоспособны. Исполнительный релейный блок С2000-СП1 в количестве 2 шт. не работоспособен по причине: сгорела катушка реле, повреждена цепь питания реле. Распределительная коробка кртп-24 в количестве 3 шт. из-за механических повреждений пришла в негодность. Коробка распределительная 100х100х50 в количестве 4 шт. пришла в негодность из-за механических повреждений. Кабель силовой огнестойкий марки ввгнг(а)-fris 3х2,5-0,66 с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пвх пластика, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории (а), с низким дымо- и газовыделением, с тремя жилами сечением 2,5 мм², на напряжение 0,66 кв в количестве 120 м – нарушена целостность изоляции кабеля. Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами с числом жил и сечением 1х2х0,75 мм² в количестве 210 м не пригоден к эксплуатации по причине перегибов, растяжения кабеля, повреждения внешней оболочки. Кабель utr5 4х2х0,52 в количестве 480 м – повреждена изоляция. Кабель мкэшнг(а)-is 3х0,75 мм² в количестве 120 м – повреждения внешней оболочки. Кабель кмвэвнг-is 2х2х1 в количестве 140 м не пригоден к дальнейшей эксплуатации по причине нарушения целостности оболочки. Короб электротехнический из пвх прямой 60х40 мм в количестве 10 м не пригоден к эксплуатации по причине старения пластика (хрупкость), треснувшее основание.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемое здание.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Дрели электрические. Перфораторы электрические. Пылесос промышленный. Шуруповерт.

Ручной инструмент. Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока). Машины шлифовальные электрические. Электропаяльник.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Ремонтные работы будут производиться силами подрядной организации.

Дата начала разработки сметной документации 14.07.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 17 дней

Председатель комиссии: Зам. главного врача по ХР Смоликов А.Б.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Техник Ермалович В.А.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Инженер по ПБ Евмушкова Н.Л.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ.

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед-ца измер- я	Ко л- во	Примеча- ние
	Пожарная сигнализация.			
1.	Монтаж прибора приемно-контрольного пожарного Сигнал-20П	штук	3	Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-20П – 3 шт.
2.	Установка исполнительного релейного блока С2000-СП1	штук	2	Исполнительный линейный блок С2000-СП1 - 2 шт.
3.	Установка распределительной коробки кртп-24	штук	3	Распределительная коробка кртп-24 – 3 шт.
4.	Установка коробки распределительной 100х100х50	штук	4	Коробка распределительная 100х100х50 – 4 шт.
5.	Прокладка кабель силовой огнестойкий марки ввгнг(а)-fris 3х2,5-0,66 с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пвх пластика, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории (а), с низким дымо- и газовыделением, с тремя жилами сечением 2,5 мм ² , на напряжение 0,66 кв – 120 м.	м	120	Кабель силовой огнестойкий марки ввгнг(а)-fris 3х2,5-0,66 с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из пвх пластика, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, не распространяющий горение по категории (а), с низким дымо- и газовыделением, с тремя жилами сечением 2,5 мм ² , на напряжение 0,66 кв – 120 м.
6.	Прокладка кабеля парной скрутки с однопроволочными медными жилами с числом жил и сечением 1х2х0,75 мм ²	м	210	Кабель парной скрутки с однопроволочными медными жилами с числом жил и сечением 1х2х0,75 мм ² – 210 м
7.	Прокладка кабель utr5 4х2х0,52	м	480	Кабель utr5 4х2х0,52 – 480 м.
8.	Прокладка кабель мкэшнг(а)-is 3х0,75 мм ²	м	120	Кабель мкэшнг(а)-is 3х0,75 мм ² – 120 м.
9.	Прокладка кабель кмвэвнг-is 2х2х1	м	140	Кабель кмвэвнг-is 2х2х1 – 140 м.
10.	Монтаж короб электротехнический из пвх прямой 60х40 мм –	м	10	Короб электротехнический из пвх прямой 60х40 мм – 10 м.

Составил:

Инженер по ПБ

(должность)

(подпись)

Евмушкова Н.Л.

(фамилия, инициалы)

« 14 » 07 2026г.