


Код по ОКУД

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

(наименование организации)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №6/н**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «16» июня 2026г. №374 в составе:

Председателя комиссии Зам. гл.врача (по технике)В.Н.Налецкий

члены комиссии:

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

(должность)

В.А.Камышик

(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по охране труда

(должность)

Н.С.Ярохович

(инициалы, фамилия)

Ведущий юристконсульт

(должность)

Д.Д.Савражский

(инициалы, фамилия)

Инженер

(должность)

К.В.Малиновский

(инициалы, фамилия)

Инженер энергетик

(должность)

А.В.Слобожанин

(инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством

(должность)

А.В.Ращинский

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Восстановительный ремонт пассажирского лифта рег.№25-32-2311

(наименование объекта)

установлено, что в ходе эксплуатации пришел износ тяговых канатов лифта рег.№25-32-2311, порывы проволок. Фигурная выработка рабочей поверхности отводного блока. В соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских» требуется восстановительный ремонт.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

работы следует проводить с применением механизмов: средства малой механизации.

(перечень факторов)

Коэффициент на стесненность: отсутствует

председатель

Зам. главного врача по технике

(должность)

В.Н.Налецкий

(инициалы, фамилия)

члены комиссии:

Инженер по эксплуатации зданий

(должность)

В.А.Камышик

(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по охране труда

(должность)

Н.С.Ярохович

(инициалы, фамилия)

Ведущий юристконсульт

(должность)

Д.Д.Савражский

(инициалы, фамилия)

Инженер

(должность)

К.В.Малиновский

(инициалы, фамилия)

Инженер энергетик

(должность)

А.В.Слобожанин

(инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством

(должность)

А.В.Ращинский

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№п /п	Виды выполненных строительно-монтажных работ	Единица изм.	Кол-во	Примечание
Акт №б/н				
1.	Оборудование рабочего места при ремонте лифта	раб.место	1	
2.	Подбор и комплектование материалов и оборудования	лифт	1	
3.	Освобождение лебедки от нагрузки	1 лифт	1	
4.	Посадка кабины на ловители	1 посадка	1	
5.	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вверх	1 м	3	
6.	Установка подставок под противовес	1 комплект	1	
7.	Замена тяговых канатов с верхним расположением машинного помещения	100м	1,8	
8.	Снятие отводного блока	1 снятие	1	
9.	Установка отводного блока	1 отводной блок	1	
10.	Снятие кабины с ловителей	1 отводной блок	1	
11.	Передвижение кабины ручным способом вниз	1 м	3	
12.	Выверка балансира кабины	1 балансир	1	
13.	Замена каретки створки дверей кабины	1 каретка	2	
14.	Замена каната связи створок двери кабины	1 канат	1	
15.	Опробование работы лифта	1 лифт	1	
16.	Частичное техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1	

Составил

инженер

(должность)



(подпись)

К.В.Малиновский

(инициалы, фамилия)

«10» 09 2026г.