

8. Календарный план производства работ

№ п/п	Наименование видов работ	Сметная стои- мость, тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объе- мов СМР по периодам пр-ва работ (месяцам), тыс. руб.				
		всего	в т. ч. СМР	1	2	3	4	5
				январь 2027 г. (0,5 мес. - подг. период)	февраль 2027 г.	март 2027 г.	апрель 2027 г.	май 2027 г. (5,0 мес.)
% распределения капвложений				8,0 %	17,0 %	24,0 %	29,0 %	22,0 %
% затрат на оборудование				8,0 %	17,0 %	24,0 %	29,0 %	22,0 %
1	Подготовительный период	13,497	13,497	13,497				
1	Реконструкции склада (здание склада; наружные сети электроснабжения; наружные сети водопро- вода и канализации; теп- ловые сети; благоустр-во)	2119,974	1668,864	157,500	363,000	513,000	619,500	466,974
				121,400	286,300	404,700	488,700	367,764
2	Временные здания и сооружения (80% / 20 %)	3,119	3,119					3,119
3	Прочие работы и расходы	1006,564	60,956	80,500	171,100	241,600	291,900	221,464
				4,900	10,400	14,600	17,700	13,356
4	Всего в ценах на 01.09.2026 г., в т.ч.: - оборуд. + трансп.	3143,154	1746,436	251,497	534,100	754,600	911,400	691,557
				139,797	296,700	419,300	506,400	384,239

Сметная стоимость принята за вычетом:

- средств заказчика, застройщика (глава 10), в сумме

90,661 тыс. руб.

- в числителе: сметная стоимость всего в ценах на 01.09.2026 г.

3143,154 тыс. руб.

- в знаменателе: объем СМР в ценах на 01.09.2026 г.

1746,436 тыс. руб.

Главный инженер проекта

С.В. Шестаков

Согласовано:

Заказчик:

Руководитель
подрядной организации:

Взамен инв. №	
Подпись и дата	09.2026 г.
Инв. № подл.	

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	36-2026П-ПОС	Лист
							15

8. Календарный план производства работ

№ п/п	Наименование видов работ	Сметная стои- мость, тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объе- мов СМР по периодам пр-ва работ (месяцам), тыс. руб.				
		всего	в т. ч. СМР	1 январь 2027 г. (0,5 мес. - подп. период)	2 февраль 2027 г.	3 март 2027 г.	4 апрель 2027 г.	5 май 2027 г. (5,0 мес.)
% распределения капвложений				8,0 %	17,0 %	24,0 %	29,0 %	22,0 %
% затрат на оборудование				8,0 %	17,0 %	24,0 %	29,0 %	22,0 %
1	Подготовительный период	13,497	13,497	13,497				
1	Реконструкция склада (здание склада; наружные сети электрооснабжения; наружные сети водопро- вода и канализации; теп- ловые сети; благоустр-во)	2119,974	1668,864	157,500	363,000	513,000	619,500	466,974
				121,400	286,300	404,700	488,700	367,764
2	Временные здания и сооружения (80% / 20 %)	3,119	3,119					3,119
3	Прочие работы и расходы	1006,564	60,956	80,500	171,100	241,600	291,900	221,464
				4,900	10,400	14,600	17,700	13,356
4	Всего в ценах на 01.09.2026 г., в т.ч.: - оборуд. + трансп.	3143,154	1746,436	251,497	534,100	754,600	911,400	691,557
				139,797	296,700	419,300	506,400	384,239

Сметная стоимость принята за вычетом:

- средств заказчика, застройщика (глава 10), в сумме

90,661 тыс. руб.

- в числителе: сметная стоимость всего в ценах на 01.09.2026 г.

3143,154 тыс. руб.

- в знаменателе: объем СМР в ценах на 01.09.2026 г.

1746,436 тыс. руб.

Главный инженер проекта

С.В. Шестак



Согласовано:

Заказчик:

Руководитель
подрядной организации:

Взамен инв. №	
Подпись и дата	09.2026 г.
Инв. № подл.	

Изм.	Коллич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						15

36-2026П-ПОС