



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 06 /26

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «04» декабря 2025г. №264, в составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора по инженерно-хозяйственной работе Р.И. Отто

члены комиссии:

(должность)	(инициалы, фамилия)
Начальник инженерно-технического отдела	С.В.Бондаренко
(должность)	(инициалы, фамилия)
Инженер по ОЭ и РЗС	С.Н. Бабич
(должность)	(инициалы, фамилия)
Ведущий инженер по охране труда	Д.В. Дудко
(должность)	(инициалы, фамилия)
Заведующий хозяйством	В.П.Богушевич
(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт наружного освещения фасада здания РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/1»

установлено: В прожекторах и подводки электропитания наружного освещения фасада здания РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/1, в связи с длительной эксплуатацией имеются видимые дефекты в целостности конструкции прожекторов и их креплении, подводка электропитания местами пришла в негодность.

Требуется проведение текущего ремонта наружного освещения фасада здания РНПЦ детской хирургии по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 64/1

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: НРР 8.01.104-2022 23 Приложение В (обязательное) Таблица В.1 –

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов. п. 2 Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов. К=1,2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Электроинструмент, средства малой механизации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации 08.06.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 10.07.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 25 календарных дней

Председатель комиссии

Заместитель директора по ИХР

Р.И. Отто

(подпись)

Члены комиссии

Начальник ИТО

С.В. Бондаренко

(подпись)

Инженер по ОЭ и РЗС

С.Н. Бабич

(подпись)

Ведущий инженер по охране труда

Д.В. Дудко

(подпись)

Заведующий хозяйством

В.П. Богушевич

(подпись)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
---------	--	----------------------	------------	------------

1	2	3	4	5
	00000/30000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
1	ДЕМОНТАЖ ПРОЖЕКТОР СЕРИИ ГО (ФО), МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ ДО 250 ВТ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ	100 ШТ.	0,16	Ц8-596-17
2	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 X 10 ММ	100 М	0,9	Ц8-423-1
3	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	1,12	Е67-6-1
4	ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	КОРОБКА	10	Ц10-708-2
	00000/30000 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
5	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 X 10 ММ	100 М	0,9	Ц8-423-1
6	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ: ДОБАВЛЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПОДМОСТЕЙ	100 М	0,9	Ц8-423-4
7	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ ² В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100 М	1,12	Ц8-912-1
8	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	КОРОБКА	10	Ц10-708-2
9	ПРОЖЕКТОР СЕРИИ ГО (ФО), МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ ДО 250 ВТ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ	100 ШТ.	0,16	Ц8-596-17

Составил
ООО "Янович и Партнеры"

должность, подпись, ФИО

