

	Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.04.2011 N 14
--	---

Форма С-1

		Код по ОКУД		
(наименование организации)				

УТВЕРЖДАЮ Командир войсковой части 2044 полковник С.И.Шинкевич .05.2026 г
--

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, назначенная приказом командира воинской части от 31.12.2025 №929, в составе: председателя комиссии: полковника Филиппского А.А.;
членов комиссии: подполковника Гринбаума И.В.;
подполковника Фалевича В.А.;
работника Игнатовича А.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования кровли административного здания пограничной заставы «Лынтупы» установлено:

1. Стропильная система и обрешетка имеет признаки гниения, поражены грибом, частично просела.

2. Покрытие из асбестоцементных листов частично разрушено, присутствует отклонение от проектного положения.

3. Водосточная система не выполняет свое предназначение, многочисленные протекания, частично деформирована.

Требуется проведение текущего ремонта подрядным способом.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии	полковник
Члены комиссии:	подполковник
	подполковник
	работник

А.А.Филиппский
И.В.Гринбаум
В.А.Фалевич
А.А.Игнатович

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,609	
2	разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (планка примыкания)	100 м	0,86	
3	разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	9,394	
4	разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,954	
5	разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0,2	
6	установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции	9,66	
7	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	100 м	1,92	
8	установка стропил	100 м2 ската крыши	0,2	
9	устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	100 м2	1,954	
10	устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	1,954	
11	устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	100 м2	9,394	
12	разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,942	
13	разборка водосточных труб с люлек	100 м	0,612	
14	водосточная система (монтаж)		0	
15	установка водосточных желобов для кровли из листов, профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	100 м	0,942	
16	установка водосточных труб для кровли из листов, профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра	100 м	0,612	

Составил:

Начальник отдела тыла

подполковник

.05.2026

А.И.Громов