

Главный врач

(должность служащего)

УТВЕРЖДАЮ

А.П. Сокол

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 17 »

09

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 4

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «01» марта 2024г. № 225

в составе:

председателя комиссии	Зам главного врача по хозяйству и технике	Д.В. Дорошко
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Начальник хоз. службы	В.А. Лях
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Инженер по пожарной безопасности	Д.В. Вербицкий
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Начальник энерг. службы	С.И. Ермалинский
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Начальник ВКиО. службы	Н.И. Пенязь
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт крыльца и входной группы Исернской ВА расположенного по адресу: аг. Исерно ул. Первомайская 2

(наименование объекта)

установлено, что 'в ходе обследования крыльца и входной группы Исернской ВА на предмет его состояния были выявлены следующие дефекты: Деформация тротуарных плит, трещины и отшелушивание краски на стенах и потолках
С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить указанный ниже перечень работ: Устройство песчаного основания под фундаменты, Устройство покрытий пола плиткой "грес"; Акриловая окраска стен внутри помещений.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: миксер строительный, перфоратор

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации АПРЕЛЬ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ МАЙ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

Председатель комиссии	Зам главного врача по хозяйству и технике	Д.В. Дорошко
	(должность служащего)	(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии	Нач. хоз. службы	В.А. Лях
	(должность служащего)	(подпись) (инициалы, фамилия)
	Инженер по пожарной безопасности	Д.В. Вербицкий
	(должность служащего)	(подпись) (инициалы, фамилия)
	Нач. энерг. службы	С.И. Ермалинский
	(должность служащего)	(подпись) (инициалы, фамилия)
	Нач. ВКиО. службы	Н.И. Пенязь
	(должность служащего)	(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Крыльцо</u>				
	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 м2 покрытия	0,284	
	Грунтование поверхностей дна (полов) без уклона	100 м2	0,1075	
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0,1075	
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки	100 м2	0,1075	К_мех.=5 К_мат.=5 К_труд.=5
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,15	
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100 м2	0,1075	
	Устройство подстилающих слоев песчаных	М3	1,42	
	Устройство подстилающих слоев гравийных	М3	1,42	
	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 м2	0,284	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт I группы	100 м3 грунта	0,005	
	Устройство песчаного основания под фундаменты	М3 основания	0,5	
	Монтаж и демонтаж мелкощитовой опалубки для устройства ступеней	100 м2 опалубки ступеней	0,02	
	Бетонирование ступеней в мелкощитовой опалубке	100 м3	0,005	
	Армирование бетонных ступеней в мелкощитовой опалубке	Т	0,0115	
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемо й поверхност и	0,02	
	Устройство подстилающих слоев песчаных	М3	0,5	
	Устройство подстилающих слоев гравийных	М3	0,5	
	Устройство подстилающих слоев бетонных	М3	0,5	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Т	0,015	
	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 м2	0,02	
	Установка металлических ограждений без поручня	100 м ограждений	0,07	
<u>Входная группа</u>				
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0,1967	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0,1967	
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	100 м2	0,1967	
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м2	0,1967	
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 м	0,323	
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен	100 м2	0,1967	
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке	100 м2	0,1967	
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок	100 м2	0,101	
	Грунтование поверхностей потолков	100 м2	0,101	
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	100 м2	0,101	
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м2	0,101	
	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен	100 м2	0,101	
	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке	100 м2	0,101	

Составил: инж. строитель *Д. А. Егоров*

« 17 » 04 20 26 г.