

Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(должность служащего)

(подпись)

Д.Ю.Фёдоров
инициалы, фамилия)

"29"

25

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 84 от "02" апреля 2024 г.

в составе:

председателя комиссии

Начальник ПО

членов комиссии:

Ведущий инженер ПО

Ведущий инженер ПО

Д.И.Алейчик

С.В.Скубенко

О.Л.Макарова

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

просп. Газеты "Звезда", д. 11 п. 1

(наименование объекта)

установлено, что

требуется произвести установку металлического пандусного съезда на крыльце жилого дома. Необходимо выполнить работы в соответствии с перечнем

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М030204 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т
М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА.
16 Т
М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М041000 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
М041400 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

Председатель комиссии

Члены комиссии

Начальник ПО

Ведущий инженер ПО

Ведущий инженер ПО

Д.И.Алейчик

С.В.Скубенко

О.Л.Макарова

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	ДЕМОНТАЖ СКАМЬИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ (с сохранением)	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМ	0,05	Е7-20-4
2	УСТАНОВКА СКАМЬИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМ	0,05	Е7-20-4
3	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100 ШТ. БОЛТОВ	0,08	Е9-49-1
4	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,281	Е9-30-1

Составил

Ведущий инженер ПО
(должность служащего)

(подпись)

О.Л.Макарова
(инициалы, фамилия)

"29" 05

2016 г.