

Учреждение образования «Минский государственный колледж
инновационных строительных технологий имени И.М. Жижеля» Код по ОКУД

(наименование организации)



УТВЕРЖДАЮ

(должность утверждающего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30 от "30" 01 2026 г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

зам. директора по ХР А.А. Шиманковский
главный бухгалтер Е.В. Парус
зам. директора по ПО Д.А. Зайковский
кошечко И.И. Руданов

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текщий ремонт участков фасада учебного корпуса № 1 (пер. Брестский 3-й, 17А)

Часть

объекта: Текщий ремонт участка фасада учебного корпуса № 1 (пер. Брестский 3-й, 17А)

(наименование объекта)

установлено, что

на фасаде здания имеются повреждения отделочного и окрасочного покрытия, местами имеется разрушение кирпичной кладки в объемах согласно укрупненного перечня.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

не установлены

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН

М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)

МЗ30805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

МЗ30250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ

МЗ31617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

01.02.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Июль 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии

Члены комиссии

Председатель зам. директора

главный бухгалтер

зам. директора по ПО

кошечко

2

А.А. Шиманковский

Е.В. Парус

Д.А. Зайковский

И.И. Руданов

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ	1,4049	E69-20-2
2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	1,4049	E63-19-6
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	100 М2	0,562	E61-26-1
4	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	1,4049	E13-68-2
5	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	1,4049	E13-68-5
6	ОТДЕЛКА ГЛАДКИХ СТЕН ФАСАДОВ ШТУКАТУРНО-ОКРАСОЧНЫМ СОСТАВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ С ЛЕСОВ ПРИ РАСХОДЕ СОСТАВА 2 КГ/М2	100 М2	1,4049	E61-33-2
7	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	1,4049	E15-313-2
8	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ПОЛ КИРПИЧА, ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2	100 М2	0,1	E53-25-2
9	СНЯТИЕ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ (ПРИМ.)	100 М2	0,048	E61-40-1
10	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	0,048	E13-68-2
11	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,048	E62-24-1

Составил

зам. директора по ХР
(должность служащего)

(подпись)

Н. П. Милинкевич
(инициалы, фамилия)

"30" *апреля* 20*26* г.

Проверил.

