

Войсковая часть 2034
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Командир войсковой части 2034
полковник

23.04.2026

МП

А.А.Новиков

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
23.04.2026 № 21 -ОР
г. Полоцк

Комиссия, назначенная приказом командира войсковой части 2034 от 03 декабря 2025 года № 704, в составе: председатель: заместитель командира войсковой части 2034 подполковник Маскаленчик С.Г.

(воинские должность и звание, фамилия, инициалы)

и членов: начальник отдела тыла подполковник Барташевич Д.А., старший офицер отделения расквартирования и эксплуатации отдела тыла майор Веренич С.Н., офицер отделения расквартирования и эксплуатации отдела тыла старший лейтенант Ильёв А.М.

(воинские должность и звания, фамилии, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате осмотра вещевого склада при УПОГО, установлено:

1. За период длительной эксплуатации бетонная стяжка разморозилась, разрушилась, местами отсутствует, требуется провести ремонт и устройство отмостки здания в количестве 80 м².

Комиссия считает необходимым провести текущий ремонт отмостки вещевого склада с привлечением подрядной организации и использованием строительных материалов Подрядчика.

Комиссией установлено отсутствие стесненных и усложненных условий производства работ – здание эксплуатируемое.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы по текущему ремонту будет проводиться силами подрядной организации с использованием строительных материалов Подрядчика.

Дата начала разработки сметной документации 23.04.2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: после проведения процедуры закупки, начало работы ориентировочно 01 июня 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: по 30 июня 2026 г.

Председатель комиссии: подполковник С.Г.Маскаленчик

Члены комиссии: майор С.Н.Веренич

старший лейтенант А.М.Ильёв

(воинские должность и звание, подпись, инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ, прилагаемый к дефектному акту:

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт отмостки вещевого склада			
1.1	Вещевой склад			
1.1.1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 М3	0,07	
1.1.2	Устройство подстилающих слоев песчаных	М3	12	
1.1.3	Монтаж и демонтаж мелкощитовой опалубки для устройства ступеней	100 М2	0,213	
1.1.4	Устройство подстилающих слоев бетонных	М3	10	

Составил:

Начальник службы вещевого
обеспечения войсковой части 2034
старший лейтенант
23 04.2026 г.



Д.М.Микулич