

УЗ «Жодинская центральная городская больница»

(наименование организации)

Код по ОКУД



Главный врач (подпись) Т.И. Никифорова
(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № Б/Н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «26» сентября 2025г. №447 в составе:

председателя комиссии	<u>Зам.главного врача по ХР</u> (должность)	<u>В.Н. Иваненко</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии	<u>Главный энергетик</u> (должность)	<u>А. А. Медведев</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Заведующий хозяйством</u> (должность)	<u>Ю. Г. Кирьянов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Начальник ОМТС</u> (должность)	<u>О.В. Иванова</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ оконного проема и площадки хозяйственного блока УЗ "Жодинская ЦГБ" по адресу: г. Жодино, пр-т Венисье, 1»

(наименование объекта)

установлено, что для транспортировки и ввода в эксплуатацию стиральной машины и выгрузки старой машины
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

через оконный проем необходимо произвести демонтаж с полным сохранением оконного блока, отлива и подоконной доски с последующей обратной установкой и герметизацией. Произвести регулировку оконных створок после обратной установки. Произвести восстановление целостности оконных откосов с оштукатуриванием и окрашиванием. Произвести заливку бетонного основания под новую стиральную машину. Работы выполнить согласно
примерного (укрупненного) перечня строительно-монтажных работ.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: наличие не установлено

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Валик малярный, краскопульт, абразивное полотно

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Не требуются

Председатель комиссии

Зам.главного врача по ХР
(должность)

В.Н. Иваненко
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Главный энергетик
(должность)

А. А. Медведев
(инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством
(должность)

Ю. Г. Кирьянов
(инициалы, фамилия)


Начальник ОМТС

О.В. Иванова

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,023	
2.	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0.011	
3.	Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,0238	
4.	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100 м2	0,0348	
5.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2	100 м2	0,023	
6.	Установка подоконных досок с заделкой швов полимерцементным раствором	100 м	0,013	
7.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 м2	0.023	
8.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 м	0,05	
9.	Демонтаж поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	100 м	0,013	
10.	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	100 м	0,013	

Составил Главный энергетик
(должность)


(подпись)

А. А. Медведев
(инициалы, фамилия)