

Форма С-1
УЗ «Новополоцкая центральная
Городская больница»

Код по ОКУД _____
Утверждаю:
Главный врач УЗ «НЦГБ»
Шеменкова И.Г.
«10» 06 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 9/п

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г № 946 в составе:
председателя комиссии: Заместитель главного врача по ХР Смоликов А.Б.

членов комиссии: Техник Козлова Н.С.
(должность) (фамилия, инициалы)
Техник Ермалович В.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия УЗ «Новополоцкая центральная городская больница», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Гайдара 4Б»
(наименование объекта)

установила, что в ходе осмотра асфальтобетонного покрытия на территории Новополоцкой больницы выявлено: разрушение верхнего слоя дорожного покрытия (534,50 м2) вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий, наличие сетки трещин и локальных выбоин глубиной до 40 мм, препятствующих безопасному движению транспорта.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: автомобиль самосвал 10 т, автогудронаторы 3500 л, катки дорожные самоходные гладкие 8 т, катки дорожные самоходные гладкие 13 т, машины поливомоечные 6000 л, машина дорожная комбинированная МДК-5337, укладчики асфальтобетона, фреза дорожная импортного производства шириной фрезерования 1000 мм, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут производиться силами подрядных организаций по текущему ремонту

Дата начала разработки сметной документации: май 2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: июнь 2026 – август 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 2 недели

Председатель комиссии: Заместитель главного врача по ХР А.Б.Смоликов
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: Техник Н.С. Козлова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Техник В.А.Ермалович
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Снятие асфальтобетонного покрытия дорожной фрезой импортного производства шириной фрезерования 1000 мм на глубину 40 мм	1000 м2	0,5345	
2.	Розлив битума	т	0,3742	
3.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т СМЕСИ	1,0457	
4.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 ПОКРЫТИЯ	1,069	

Составил

техник

(должность)

(подпись)

Н.С. Корлова

(инициалы, фамилия)

« 10 » 06 2026 г.