

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
начальника учреждения  
(должность)

"09" 09

2026 года

П.Н.Кармазин  
(И.О. Фамилия)



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  
№ 361 / 06/2026

Комиссия, создана на основании приказа от 30.04.2026 № 95 в составе:

- председатель комиссии: Первый заместитель начальника учреждения Кармазин П.Н.  
(должность) (фамилия, инициалы)
- заместитель председателя комиссии: Начальник отдела ОЭЗСиКЭ Гузов А.С.  
(должность) (фамилия, инициалы)
- секретарь комиссии: Старший инженер отдела ОЭЗСиКЭ Жибурт А.И.  
(должность) (фамилия, инициалы)
- члены комиссии: Главный специалист отдела ОЭЗСиКЭ Вечёрка Д.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Электромонтер отдела ОЭЗСиКЭ Гришанов А.И.  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Комендант отдела ОЭЗСиКЭ Исаенко С.Н.  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Главный специалист отдела ОЭЗСиКЭ Курьянович М.С.  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Экономист ФЭО Пунтик В.И.  
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что при обследовании территории, прилегающей к зданию физкультурно-оздоровительного комплекса, а также наружного противопожарного водоснабжения на территории учреждения, в результате длительной эксплуатации и естественного движения грунта, установлена неисправность двух пожарных гидрантов, их заглубление и смещение в колодцах. Основания смотровых колодцев, асфальтобетонного покрытия, тротуаров и бортовых камней имеют просадку с частичным разрушением поверхности. Имеется повреждение одного чугунного люка и двух чугунных лотков ливневой канализации.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: эксплуатируемая территория

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: по решению подрядной организации  
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы выполняются подрядным способом

Дата начала разработки сметной документации: -

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: -

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: -

Председатель комиссии: <u>Первый заместитель начальника учреждения</u> (должность)	(подпись)	<u>П.Н. Кармазин</u> (фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии: <u>Начальник отдела ОЭЗСиКЭ</u> (должность)	(подпись)	<u>А.С. Гузов</u> (фамилия, инициалы)
Секретарь комиссии: <u>Старший инженер отдела ОЭЗСиКЭ</u> (должность)	(подпись)	<u>А.И. Жибурт</u> (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: <u>Главный специалист отдела ОЭЗСиКЭ</u> (должность)	(подпись)	<u>Д.А. Вечёрка</u> (фамилия, инициалы)
<u>Электромонтер отдела ОЭЗСиКЭ</u> (должность)	(подпись)	<u>А.И. Гришанов</u> (фамилия, инициалы)
<u>Комендант отдела ОЭЗСиКЭ</u> (должность)	(подпись)	<u>С.Н. Исаенко</u> (фамилия, инициалы)
<u>Главный специалист отдела ОЭЗСиКЭ</u> (должность)	(подпись)	<u>М.С. Курьянович</u> (фамилия, инициалы)
<u>Экономист ФЭО</u> (должность)	(подпись)	<u>В.И. Пунтик</u> (фамилия, инициалы)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>Демонтажные работы</b> РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3	0,46433	
2	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	4,2887	
3	<b>Замена гидрантов</b> СНЯТИЕ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ	100 ШТ.	0,02	
4	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ.	2	
5	<b>Замена люков канализационных</b> РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М3	0,002	
6	СМЕНА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ	100 ШТ.	0,02	
7	<b>Земляные работы</b> РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1000 М3	0,1393	
8	<b>Укладка плитки (тротуаров)</b> УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ	100 М2	1,1449	
9	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ	100 М	2,0219	
10	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100 М	2,0219	
11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1000 М3	0,10485	
12	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ	1000 М2	0,46433	
13	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100 М	1,2546	
14	<b>Тротуар ФОК</b> РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ	100 М3	0,38832	
15	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ	100 М2	3,8832	
16	СМЕНА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ	100 ШТ.	0,18	
17	СМЕНА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ	100 ШТ.	0,01	
18	ДЕМОНТАЖ ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ ЛОТКОВ В ОТКОСАХ НАСЫПИ	100 ШТ.	0,01	
19	УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ЛОТКОВ В ОТКОСАХ НАСЫПИ	100 ШТ.	0,01	

Составил: С.И.Иванов  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

В.И.Иванов  
(инициалы, фамилия)

Проверил: Н.В.Осипов  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

А.С.Возов  
(инициалы, фамилия)