

ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций  
администрации Фрунзенского района г. Минска»

(наименование организации)

Форма С-1

Заместитель управляющего

(должность служащего)

В.В. Васильева

(инициалы, фамилия)

20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 71

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «24.06.2026» г. № 41-09

председателя комиссии

заведующий

(должность служащего)

В.В. Васильева

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

зам. зав. по ОА

(должность служащего)

В.М. Тихонова

(инициалы, фамилия)

зам. зав. по ХР

(должность служащего)

В.В. Тихонова

(инициалы, фамилия)

уборщик помещений

(должность служащего)

В.М. Кочнев

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт тротуарных дорожек в ГУО "Детский сад №462 г. Минска", ул. Бельского, 62

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации асфальтные покрытия здания школы находятся в

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

неудовлетворительном состоянии: асфальт, как материал тротуарных дорожек (1300 м<sup>2</sup>), потрескался, а в местах наибольшего физического воздействия – крошился. В стыках с бордюрами есть пустоты, выбоины и разломы.

Наблюдаются значительные проседания и бугры тротуарных дорожек, на всей площади имеются сколы и зарастания мхом. Бортовые камни (450 м) изношены, поломаны.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Согласно локальной смете.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Месяц начала разработки сметной документации ИЮНЬ 2026г.

Месяц начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ Июль 2026г.

Месяц окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ Август 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ календ. дн.

Председатель комиссии

заведующий

(должность служащего)

В.В. Васильева

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

зам. зав. по ОА

(должность служащего)

В.М. Тихонова

(инициалы, фамилия)

зам. зав. по ХР

(должность служащего)

В.В. Тихонова

(инициалы, фамилия)

уборщик помещений

(должность служащего)


В.М. Кочнев

(инициалы, фамилия)

# ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100 М	4,5	E68-14-1
2.	УСТАНОВКА ТРОТУАРНЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ НА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЧНЫХ ЗАХВАТОВ	100 М	4,5	E27-261-1
3.	РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	Т	1,98	E27-72-2
4.	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	13	E27-55-1
5.	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	100 Т	0,05	E68-10-1
6.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	1,3	E27-53-1

Составил Инженер-строитель  
(должность служащего)

  
(подпись)

А.Д.Королёва  
(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.