

БГПУ

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

А.А.Ющик

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 11 »

20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «29» июля 2020г. № 38ад (с изм.) в составе:
председателя комиссии

начальник ЭТО

Стефанович И.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

главный энергетик

Ходан М.Е.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

главный механик

Красильников Ю.К.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт дверных блоков входной группы учебного корпуса № 1 БГПУ по ул.Советская,18 в г.Минске

(наименование объекта)

установлено, что входные деревянные дверные блоки имеют дефекты в виде трещин и сколов в связи с длительной эксплуатацией, искривление и деформацию дверных полотен, физический износ составляет более 60%. Необходимо выполнить работы по замене дверных блоков согласно примерного (укрупненного) перечня видов строительно-монтажных работ (прилагается).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: к=1,2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

шуруповерт, дрели электрические, средства малой механизации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 МАРТА 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 СЕНТЯБРЯ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 МЕС.

Председатель комиссии

Копытько А.Д.

(должность служащего)

И.И. Стефанович
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

М.Е. Ходан
(должность служащего)

М.Е. Ходан
(подпись) (инициалы, фамилия)

Ю.К. Красильников
(должность служащего)

Ю.К. Красильников
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100М2ПРОЕМОВ	0.248	
2	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.124	
3	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.124	
4	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	100 М	0.2176	
5	Герметизация стыков матикой	100 М	0.2176	

Составил

Иванов И.И.
(должность, служебного)

[Подпись]
(подпись)

И.И.Степанов
(инициалы, фамилия)

« 11 » 03 20 16 г.