

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

С.Н. Кедо

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 01 »

07

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «13» марта 2026 г. №27 ад

в составе:

председателя комиссии

начальник ЭТО

Стефанович И.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

главный энергетик

Ходан М.Е.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

главный механик

Красильников Ю.К.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

инженер

Щуровская С.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

специалист ЭТО

Внукова В.А.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт с заменой дверных блоков на 3 этаже общежития 1 БГПУ по ул. Артиллеристов, 10 в г.Минске

(наименование объекта)

установлено, что деревянные дверные блоки имеют дефекты в виде трещин и сколов в связи с длительной

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

эксплуатацией, искривление и деформацию дверных полотен, физический износ составляет более 60%. Необходимо

выполнить замену всех дверных блоков на 3 этаже в количестве 48 штук. Все виды и объемы строительно-монтажных работ представлены в примерном (укрупненном) перечне (прилагается).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: к=1,2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
дрели электрические, средства малой механизации.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮНЯ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 СЕНТЯБРЯ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2 МЕС.

Председатель комиссии

начальник ЭТО
(должность служащего)

(подпись)

И.И. Стефанович
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

главный энергетик
(должность служащего)

(подпись)

М.Е. Ходан
(инициалы, фамилия)

м. м. о.
(должность служащего)

(подпись)

Ю.К. Красильников
(инициалы, фамилия)

инженер
(должность служащего)

(подпись)

С.И. Щуровская
(инициалы, фамилия)

специалист ЭТО
(должность служащего)

(подпись)

В.А. Внукова
(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
---------	--	----------------------	------------	------------

1.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100М2ПРОЕМОВ	0.081	
2.	Установка дверных блоков в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.799	
3.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100М2ПРОЕМОВ	0.799	
4.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.081	
5.	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние	10 ШТ.	0.3	
6.	Нашивка брусков на дверные коробки	100 М БРУСКОВ	2.36	
7.	Установка доборной планки (прим)	100 М	0.454	

Составил

Тихон ДТО
(должность служащего)

(подпись)

А.Ю. Осененко
(инициалы, фамилия)

« 05 » 07 2026 г.