

Учреждение здравоохранения «6-я
городская детская клиническая
поликлиника» Код по ОКУД



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
(должность)


(подпись) (инициалы, фамилия)
А.И.Котова

« 22 » мая 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 2-1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «19» января 2026 г. № 15 в составе:

Председатель комиссии:

Начальник хозяйственной службы

Шванц О.А.

Члены комиссии:

Техник

Зачепило К.П.

Инженер по охране труда

Рябичко А.В.

Ведущий юрисконсульт, председатель профкома

Короневская Н.В.

составила настоящий акт о том, что по результатам обследования объекта здание УЗ «6-я городская детская клиническая поликлиника («Детская поликлиника на 350 посещений в смену в микрорайоне Дружба-1») г. Минск ул. Яна Чечота, 2А установлено, что:

- в связи с не правильным функционированием системы охранной сигнализации и необходимостью обеспечения сохранности бланков строгой отчетности в кабинете регистрации листов нетрудоспособности (каб.№101), необходимым произвести разработку технического решения, закупку, монтаж и пусконаладочные работы оборудования необходимого для осуществления работы системы охранной сигнализации каб.№101.

Комиссией установлено наличие усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 1. действующее предприятие; 2. наличие работающего оборудования и движение пациентов, посетителей; 3. стесненность.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: нет


Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: местный бюджет.

Дата начала разработки сметной документации июль 2026 года.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных пусконаладочных работ – 01.08.2026.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ – 2 месяца.

Председатель комиссии:



О.А.Шванц

Члены комиссии:

К.П.Зачепило

А.В.Рябичко

Н.В.Короневская

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	услуга по поставке, монтажу и наладке средств и систем охраны	услуга	1	1 этаж, пом. № 101
2	приборы приемо-контрольные ППК по бетонному основанию	шт	1	Ц10-700-1
3	приборы приемо-контрольные ППК при присоединении каждого последующего шлейфа сигнализации добавлять к нормам Ц10-700-1-Ц10-700-4	шт	8	Ц10-700-6
4	приборы приемно-контрольные ппк: при присоединении каждого последующего устройства для постановки-снятия ппк в дежурный режим добавлять к нормам ц10-700-1 - ц10-700-4	шт	1	Ц10-700-7
5	извещатели охранные магнитоконтактные накладные: по металлическому (пвх) основанию	шт	10	Ц10-700-1
6	извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном исполнении: по бетонному основанию	шт	8	Ц10-702-1
7	извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные): при присоединении каждого последующего шлейфа сигнализации добавлять к нормам ц10-702-1 - ц10-702-8	шт	6	Ц10-702-9
8	устройство доступа: по бетонному основанию	шт	2	Ц10-707-1
9	кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм ² в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	мп	30	Ц8-912-1
10	провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 мм ²	мп	5	Ц8-906-1
11	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	шт	2	Ц8-526-1
12	кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм ² по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (прямками)	мп	34	Ц8-911-1
13	извещатели охранные электроконтактные: по бетонному основанию	шт	2	Ц10-701-11
14	оповещатель светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию	шт	1	Ц10-709-1
15	блоки бесперебойного питания: по бетонному основанию	шт	1	Ц10-706-1
16	Пусконаладочные работы: автоматизированная система управления 1 категории технической сложности с количеством каналов 10	система	1	02-01-003
17	Техническое решение: Система охранной сигнализации	система	1	Методич. указ. НЗТ 8.01.00-2014 прил.5
18	Техническое решение: Система тревожной сигнализации	система	1	СНЗТ 24-2014 табл. 2.15 Методич. указ. НЗТ 8.01.00-2014 прил.5

оборудование и материалы				
1	Бокс д/1-2х авт. выкл.	шт	1	Материалы и оборудование поставляемые подрядчиком
2	ИО 313-1/1 VIB-R	шт	4	
3	Извещатель SWAN 1000	шт	1	
4	Извещатель Swan PGB Curtain Lens	шт	1	
5	Извещатель ИО 321-2/2 quad-штора	шт	1	
6	Извещатель МКИ-5KM	шт	10	
7	Извещатель Пирон -4Д	шт	2	
8	Извещатель РВ-1 тр.кнопка	шт	2	
9	Кабель КСПВ 10*0.5	мп	30	
10	Кабель-канал ПВХ 25*16	мп	35	
11	Ключ доступа 1990-F5DS	шт	5	
12	Провод ПВВП 2*0,75	мп	5	
13	Дюбель 06*40	шт	140	
14	Саморез 3,0*20	шт	140	
15	Автомат выкл. 6А	шт	2	
16	Аккумулятор 12 В 9 А/ч	шт	1	
17	Аккумулятор 12V9Ah Security Power SP	шт	1	
18	Блок питания БПИ-40	шт	1	
19	Контактное устройство УД	шт	2	
20	Оповещатель ПКИ-СМ12	шт	1	
21	ППКО Аларм 15 исп. Б	шт	1	

Составил:

Начальник хозяйственной службы
(должность)

(подпись)

О.А.Шванц
(инициалы, фамилия)

«22» мая 2026г.