

Код по ОКУД

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

(наименование организации)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №6/н**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «16» июня 2026г. №374 в составе:

Председателя комиссии И.о. зам. гл.врача (по технике)

члены комиссии: Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

(должность)

Ведущий инженер по охране труда

(должность)

Ведущий юристконсульт

(должность)

Инженер

(должность)

Инженер энергетик

(должность)

Заведующий хозяйством

(должность)

К.Н.Нехай

(инициалы, фамилия)

В.А.Камышик

(инициалы, фамилия)

Н.С.Ярохович

(инициалы, фамилия)

Д.Д.Савражский

(инициалы, фамилия)

К.В.Малиновский

(инициалы, фамилия)

А.В.Слобожанин

(инициалы, фамилия)

А.В.Ращинский

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Педиатрическое отделение №5 (новорожденные), палаты и коридор УЗ «МОЛКБ»

(наименование объекта)

установлено, что в ходе длительной эксплуатации вышли из строя люминесцентные светильники 2х36Вт в количестве 65 (шестьдесят пять) штук и требуется их замена на светодиодные

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Работы следует проводить с применением механизмов: средства малой механизации.Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: коэффициента на стесненность 1.2.Эксплуатируемое помещение.Работы будут выполняться подрядной организацией.Начало выполнения строительных, монтажных работ - ориентировочно с 20 июля 2026 годаПродолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных работ - не более 45 календарных днейЗона строительства - 2 (село) Минская область, Минский районМетодика расчета - ремонт

(перечень факторов)

председатель

Зам. главного врача по технике

(должность)

(подпись)

В.Н.Налеский

(инициалы, фамилия)

члены комиссии:

Инженер по эксплуатации зданий

(должность)

(подпись)

В.А.Камышик

(инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Н.С. Ярохович

(инициалы, фамилия)

Ведущий юристконсульт

(должность)

(подпись)

Д.Д.Савражский

(инициалы, фамилия)

Инженер

(должность)

(подпись)

К.В.Малиновский

(инициалы, фамилия)

Инженер энергетик

(должность)

(подпись)

А.В.Слобожанин

(инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством

(должность)

(подпись)

А.В. Ращинский

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№п /п	Виды выполненных строительно-монтажных работ	Единица изм.	Количес тво	Примечание
Акт №б/н				
1.	Демонтаж потолочного люминесцентного светильника 2х36 Вт	шт.	65	
2.	Установка потолочного светодиодного светильника 2х18 Вт 1200мм	шт.	65	
3.	Установка лампы светодиодной промышленной G13 N8-18W 1200мм	шт.	130	

Составил

Инженер энергетик
(должность)


(подпись)

А.В.Слобожанин
(инициалы, фамилия)

«03» июня 2026г.