

УЗ «Городской детский центр
медицинской реабилитации
«Пралеска»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)

(подпись)

Н.П.Демидова

(инициалы, фамилия)

« 12 » 02 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 7

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №25 от "05" января 2026г. в составе:

начальник хозяйственной службы Приёмко В.В.

инженер по ремонту оборудования зданий и сооружений Радкевич А.В.

сестра-хозяйка отделения медицинской реабилитации №2 Ванслав И.К.

специалист по организации закупок Залуцкая Л.И.

составили настоящий акт в том, что в результате обследования объектов
помещений главного корпуса (коридор пост №5)

(наименование строительного объекта)

установлено, что:

- обнаружены многочисленные повреждения окрасочного покрытия нижней части стен, наличие выбоин, повреждение крепления защитных панелей вдоль стен;
- затертости при использовании дезинфицирующих средств отделочного покрытия в районе розеток, выключателей, смотровых лючков

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т

М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: нет

Дата начала разработки сметной документации: 01.03.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:
с 20.08.2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 19 календарных дней

Председатель комиссии:

В.В.Приёмко

Члены комиссии:

А.В.Радкевич

И.К.Ванслав

Л.И.Залуцкая

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Отделочные работы			
2	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0,0175	E63-19-6
3	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ, 16 ММ/ОТБОЙНАЯ ДОСКА	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0,075	E10-7-3
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0,842072	E57-3-1
5	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,7592	E13-73-2
6	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,7592	E15-300-2
7	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИМ	100 М	0,6326	E15-310-1
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	1,6589	E15-314-2
9	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35%	100 М2	1,033	E62-17-5
10	ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,033	E13-73-3
11	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ ПРИМ В ПЛИТКЕ ПОД РОЗЕТКИ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,25	E69-13-4
12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА СВЫШЕ 10 ММ К НОРМЕ E69-13-4	100 ОТВЕРСТИЙ	0,25	E69-13-6
13	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,0415	E62-35-2
14	СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ.	0,25	E67-12-2
15	СМЕНА УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ	0,01	E65-13-24
16	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100 ШТ.	0,01	E65-12-7
17	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.) ПРИМЕЧАНИЕ:ОТХОДЫ	100 ИЗДЕЛИЙ	0,01	E10-35-1
18	Погрузка вручную сподручных и	Т	0,178078	E51-7-1
19	навалочных грузов (отходов)			
20	ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ,КЛАСС ГРУЗА IV	Т	0,178078	C310-50.4

Составил инженер по ремонту

(должность)


(подпись)

А.В.Радкевич
(инициалы, фамилия)

«12» 02 2026 г.