

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
УП «Минский парниково-
тепличный комбинат»
Некрашевич С.И.

«__» _____ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «03» июня 2024 № 122 в составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора-главный инженер – Гранковский А.А.;

членов комиссии: Главный бухгалтер – Дашинская Н.В.;

Главный энергетик – Крупин А.С.;

Начальник управления по техническому обслуживанию цеха № 1 – Акимов В.Ю.;


Ведущий бухгалтер – Зайцева С.К.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования рассадного отделения теплиц №№ 10,11, расположенных по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 27, установлено следующее: наличие механических повреждений разветвительных коробок, кабельных линий системы досвечивания растений. Включение групп ламп осуществляется перпендикулярно рассадных линий, в результате чего происходит досвечивание незадействованных рассадных линий.

Заключение комиссии: в целях экономии электроэнергии, оптимизации досвечивания растений и необходимостью включения групп досвечивания растений вдоль рассадных линий по мере их заполнения, необходима замена существующих групп досвечивания с разбивкой по группам вдоль рассадных линий с выполнением следующих видов работ:

п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Демонтаж существующих кабелей и разветвительных коробок			
2	Монтаж металлических кабель-каналов 50х50	м.п.	480	
3	Монтаж металлических кабель-каналов 100х100	м.п.	100	
4	Монтаж кабельной продукции	м	3000	
5	Монтаж распределительных коробок с клемником	шт	920	
6	Подключение существующих светильников	шт	620	


Председатель комиссии:
Заместитель директора - главный инженер


А.А.Гранковский


члены комиссии:
Главный бухгалтер

Н.В.Дашинская


Главный энергетик


А.С.Крупин

Начальник управления
по техническому обслуживанию
цеха № 1


В.Ю.Акимов

Ведущий бухгалтер


С.К.Зайцева

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Демонтаж существующих кабелей и распределительных коробок	м.п.	480	
2	Монтаж металлических кабелей-каналов 50х50	м.п.	100	
3	Монтаж металлических кабелей-каналов 100х100	м	3000	
4	Монтаж кабельной продукции	шт	920	
5	Монтаж распределительных коробок с клеммником	шт	620	
6	Подключение существующих светильников			