

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

И.В.Савочкин

(должность) (подпись)

(инициалы, фамилия)

« 29 » июля 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 11

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «14.» января 2025г. № 12 в составе:

председателя комиссии

(должность)

(инициалы, фамилия)

ленов комиссии

вед. инженер.

Федотов С.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

инженер

Конюх Н.И.

(должность)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования крыши, в здании диспансера блок «Б», расположенного Минский район, д. Лесковка, инв.№ 600\С-95241, технический паспорт от 17 января 2005г.

(наименование объекта)

установлено, что в помещениях выявлены подтекания дождевых вод. На потолке в некоторых местах образовались разводы от воды на потолках общей площадью до 1.8м².

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

1. Произвести смену настенных желобов из листовой стали в количестве - 24 м.

2. Установить карнизную планку для кровли из листов профилированных в количестве – 42,5м.

Вывод комиссии: произвести замену покрытий кровли.

(перечень факторов)

производство наружных работ в эксплуатируемых зданиях.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

отсутствуют

Председатель комиссии

(должность)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

вед. инженер

Федотов С.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

инженер

Конюх Н.И.

(должность)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой	100м	0,24	
2.	установка карнизной планки для кровли из листов профилированной стали	100м	0,425	

Составил инженер
(должность)

(подпись)

Конюх Н.И.
(инициалы, фамилия)

« 29 » июля 2026 г.

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
---------	--	----------------------	------------	------------