

УТВЕРЖДАЮ

Проректор (должность, служащего) С.Н. Кедо (подпись) (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «13» марта 2026 г. № 27ад

в составе:

председателя комиссии	начальник ЭТО	Стефанович И.И.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	главный энергетик	Ходан М.С.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	главный механик	Красильников Ю.К.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	инженер	Щуровская С.И.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт горячего водоснабжения в бассейне БГПУ по адресу ул. Советская, 18 г. Минске

(наименование объекта)

установлено, что тепловые сети на объекте имеют сплошную коррозию, течь, разрушена теплоизоляция.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Требуется выполнение работ согласно примерного (укрупненного) перечня видов строительно-монтажных работ (прилагается).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: $k=1.2$

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Шуруповёрт, болгарка, перфораторы, сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮНЬ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 15 АВГУСТА 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 МЕС.

Председатель комиссии	начальник ЭТО	Стефанович И.И.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии	главный энергетик	Ходан М.С.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	главный механик	Красильников Ю.К.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	инженер	Щуровская С.И.
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.72	
2.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм	100 М	0.72	
3.	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0.02	
4.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100 ОТВЕРСТИЙ	0.02	
5.	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм	10 М	7.2	
6.	Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты	0.43		
7.	Установка кронштейнов под нагревательные приборы	100 ШТ.	0.12	
8.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	2	

Составил

г.г. м.м.гг.
(должность, служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 02 » 08 2026 г.