


УЗ «Слуцкая ЦРБ»
(наименование организации)

Форма С-1

Код по ОКУД

Главный врач А.П. Сокол
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 21

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «01» марта 2024г. № 225
председателя комиссии

в составе:

Зам. главврача (по технике и хозяйственным вопросам) (должность служащего)	Д.В. Дорошко (инициалы, фамилия)
Нач. Энерг. службы (должность служащего)	С.И. Ермалинский (инициалы, фамилия)
Нач. ВКиО. службы (должность служащего)	Н.И. Пенязь (инициалы, фамилия)
Нач. Хоз. службы (должность служащего)	В.А.Лях (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт тротуарной плитки на стоматологической поликлиники УЗ «Слуцкая ЦРБ» расположенной по адресу г. Слуцк., ул. Ленина 219 а.

(наименование объекта)

установлено, что для доступности объекта людям с ограниченными возможностями необходимо провести замену треснутой плитки тротуарной перед крыльцами входа в здания на плитку тактильную.
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Трамбовка, угловая шлиф машинка.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮЛЯ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ АВГУСТА 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 день.

Председатель комиссии

Зам. главврача
(по технике и хозяйственным вопросам)
(должность служащего) Д.В. Дорошко
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Нач. Хоз. службы (должность служащего)	В.А.Лях (подпись) (инициалы, фамилия)
Нач. Энерг. службы (должность служащего)	С.И. Ермалинский (подпись) (инициалы, фамилия)
Нач. ВКиО. службы (должность служащего)	Н.И. Пенязь (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.033	
2.	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм	100 М	0.051	
3.	Устройство подстилающих слоев песчаных	М3	0.099	
4.	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	0.033	

Составил

Заместитель
главрача по ТХ
(должность служащего)

(подпись)

Д.В. Дорошко

(инициалы, фамилия)

« 03 » августа 2026 г.