



Главный врач (должность служащего) А.П. Сокол (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 22

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «01» марта 2024г. № 225

в составе:

председателя комиссии	Зам. главврача (по технике и хозяйственным вопросам)	Д.В. Дорошко
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Нач. Энерг. службы	С.И. Ермалинский
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Нач. ВКиО. службы	Н.И. Пенязь
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)
	Нач. Хоз. службы	В.А.Лях
	(должность служащего)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт пандуса в педиатрическом отделении УЗ «Слуцкая ЦРБ» расположенной по адресу г. Слуцк., ул. Чайковского 21.

(наименование объекта)

установлено, что для доступности объекта людям с ограниченными возможностями необходимо провести замену треснутой стяжки на тротуарную плитку на пандусе.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Трамбовка, угловая шлиф машинка.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮЛЯ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ АВГУСТА 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 3 дня.

Председатель комиссии

Зам. главврача
(по технике и хозяйственным вопросам) Д.В. Дорошко
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Нач. Хоз. службы В.А.Лях
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Нач. Энерг. службы С.И. Ермалинский
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Нач. ВКиО. службы Н.И. Пенязь
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка покрытий цементных полов	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.15	
2.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0.01	
3.	Устройство подстилающих слоев песчаных	М3	1	
4.	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	0.365	
5.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМН	0.06	
6.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 М2	0.143	
7.	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки	100 М2	0.143	
8.	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 М2	0.143	

Составил

Заместитель
главрача по ТХ
(должность служащего)

(подпись)

Д.В. Дорошко

(инициалы, фамилия)

« 03 » августа 2026 г.