

Код по ОКУД

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 25819

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 25819

подполковник

А.Н.Марчик

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

"3" 08 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 118

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 26 от "15" января 2026 г. в составе:
председателя комиссии зам.начальника филиала (по МТО) майора Климовича А.К.

(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: начальника отдела хранения (РАВ) капитана Мирановича В.И.

(должность) (фамилия, инициалы)

техника цеха (ремонта РАСПВ и ГПМ) ст.пр-ка Рубина Д.С.

(должность) (фамилия, инициалы)

инженера ГУ "Минское ЭУ ВС" Матренкиной У.С.

(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ ИНВ. № 98/270 ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 25819

(наименование объекта)

установлено, что под воздействием атмосферных осадков мягкая кровля пришла в неудовлетворительное состояние, протекает по всей площади. Необходимо сменить верхнее покрытие рулонной кровли с устройством цементной стяжки, огрунтовкой и просушкой основания, ремонтом паранетов, устройством примыканий кровли водоизоляционного ковра на верх паранета, сменой карнизных свесов.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльги электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки симетной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ сентябрь-октябрь 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 42р.д.

Председатель комиссии зам.начальника филиала (по МТО) майор А.К.Климович

(должность)

(инициалы, фамилия)

члены комиссии: начальник отдела хранения (РАВ) капитан В.И.Миранович

(должность)

(инициалы, фамилия)

техник цеха (ремонта РА СПВ и ГПМ) ст.пр-ка Д.С.Рубин

(должность)

(инициалы, фамилия)

инженер ГУ "Минское ЭУ ВС"

(должность)

У.С.Матренкина

(инициалы, фамилия)

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

№	Виды работ	Ед. измерения	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев	кв.м	1820	
2	Разборка бетонной стяжки	кв.м	910	Е 57-23-6
3	Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 50 мм	кв.м	910	Е 12-91-1
4	Устройство оснований кровли готовыми праймерами	кв.м	1820	Е 12-116-1
5	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двойных	кв.м	1820	Е 12-105-1 (рулонный материал, праймер, материал Заказчика)
6	Оштукатуривание парапетов перед выполнением узлов примыканий	кв.м	19,4	Е 15-61-1
7	Устройство на парапетах цементно-песчаных стяжек с уклоном толщ.40мм	кв.м	8,2	Е 11-11-11
8	Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 250мм	м	40	Е 12-109-3
9	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных и штучных материалов	м	184	Е 58-33-3
10	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м (применительно)	м	42	Е 58-34-2

Составил: Заместитель начальника филиала(по МТО)

войсковой части 25819 майор

(должность)

(подпись)

А.К.Климович

(инициалы, фамилия)

"3" " 08 2026 г.