

БГПУ

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

(должность служащего)

(подпись)

С.Н.Кедо

(инициалы, фамилия)

« 25 »

08

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «13» марта 2026 г. № 27ад

в составе:

председателя комиссии

начальник ЭТО

Стефанович И.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

главный энергетик

Ходан М.Е.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

главный механик

Красильников Ю.К.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

инженер

Щуровская С.И.

(должность служащего)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Системы холодного водоснабжения в учебном корпусе №1 БГПУ по адресу ул. Советская 18 в г. Минске

(наименование объекта)

установлено, что в системе вышли из строя два повысительных насоса, требуется их замена

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Работы выполняются согласно примерного (укрупненного) перечня видов строительно-монтажных работ (прилагается).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: $k=1,2$

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Аппарат для газовой сварки и резки, средства малой механизации, установки для сварки ручной дуговой (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 АВГУСТА 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 10 СЕНТЯБРЯ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 21 КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ.

Председатель комиссии

начальник ЭТО

Стефанович И.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

главный энергетик

Ходан М.Е.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

главный механик

Красильников Ю.К.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

инженер

Щуровская С.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,1 т	100 шт.	0,02	
2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	НАСОС	2	
3	Снятие фланцевых вентилей	100 шт.	0,04	
4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	4	
5	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	ВРЕЗКА	4	

Составил

Митенер

(должность, служашего)

Синь
(подпись)

С. И. Муровская

(инициалы, фамилия)

« 25 » 08 20 26 г.