

Код по ОКУД

Учреждение образования «Минский государственный дворец детей и молодежи»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

Н.М.Великая

(И.О.Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 28/26

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 127 от 14 октября 2022г. в

составе: председателя

заместителя директора по АХРЧепялинский В.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

зам.председателя комиссии

главный инженерФилипченко А.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

членов комиссии

ведущий бухгалтерКравченко О.Н.

(должность)

(фамилия, инициалы)

инженер по ремонтуМильтнер В.Ю.

(должность)

(фамилия, инициалы)

инженер КИПиАЕвдокимов Е.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

ведущий специалистБалашов Д.И.

(должность)

(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о результате обследования объекта: подпорная стена и дорожное покрытие из мелкоштучной плитки на прилегающей территории около главного корпуса слева Минского государственного дворца детей и молодежи по адресу: г. Минск, Старовиленский тракт, 41

при обследовании установлено, что элементы облицовки подпорной стены сместились относительно основания, некоторые плиты облицовки утеряны или разрушены, цементный раствор потерял свои свойства вследствие длительного воздействия циклов разморозки-заморозки. Вдоль стены имеется проседание тротуарной плитки. Самостоятельно отремонтировать стену не представляется возможным, поэтому необходимо привлечь специализированную организацию согласно сметному расчету.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: коэф.= 1,0

Работы следует производить с применением следующих механизмов: ручной, электро и бензоинструмент.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации _____ август _____

Дата начала выполнения работ по строительным работам:

октябрь 2026г.

Продолжительность выполнения работ :

октябрь-ноябрь 2026г.

Председатель комиссии

заместитель директора по АХРЧепялинский В.В.

зам.председателя комиссии

главный инженерФилипченко А.А.


члены комиссии

ведущий бухгалтерКравченко О.Н.инженер по ремонтуМильтнер В.Ю.инженер КИПиАЕвдокимов Е.А.ведущий специалистБалашов Д.И.

Примерный объем работ и строительных материалов для выполнения строительного-монтажных работ

№ п/п		Строительные материалы и инструмент	Единица измерения	Количество	Примечание
1	E15-309-1	Демонтаж облицовки верха подпорной стены	100кв.м	0,29	
2	E15-308-1	Демонтаж облицовки подпорной стены	100кв.м	0,42	
3	E15-308-1	Облицовка подпорных стен	100кв.м	0,29	
4	E15-309-1	Облицовки верха подпорной стены	100кв.м	0,42	
5	E15-313-2	Окраска фасадов акриловыми составами	100кв.м	0,71	
6	E-68-55-1	Разборка тротуарных плит	100кв.м	1,44	
7	E27-73-1	Добавка песка	100кв.м	0,1152	
8	E70-223-2	Уплотнение просевшего основания	100кв.м	1,44	
9	E27-253-1	Устройство покрытий из плит тротуарных	100кв.м	1,44	

Составил: инженер-строитель
(должность)



(подпись)

Мильтнер В.Ю.
(инициалы, фамилия)

«21» августа 2026г.