

Минская ЦРКБ

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)

(подпись)

Г.Т.Барсамян

(инициалы, фамилия)

« 04 »

08

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 29

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 11 от «11» 01 2025г.
в составе:

председателя комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе
(должность)

В.М.Тихоновский

(инициалы, фамилия)

членов комиссии: начальник службы ремонта
(должность)

Р.М.Миркевич

(инициалы, фамилия)

инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений
(должность)

В.Г.Ушалов

(инициалы, фамилия)

Инженер-энергетик
(должность)

А.А.Кушнер

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования лифта рег.№ 25-32-5214, в здании детской поликлиники Минской ЦРКБ выявлены неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта, а именно: поверхностный износ тяговых канатов, , что требует проведения необходимых работ согласно приложения.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

председателя комиссии Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

(должность)

(подпись)

В.М.Тихоновский

(инициалы, фамилия)

членов комиссии: начальник службы ремонта
(должность)

(подпись)

Р.М.Миркевич

(инициалы, фамилия)

инженер по организации
эксплуатации зданий и сооружений
(должность)

(подпись)

В.Г.Ушалов

(инициалы, фамилия)

Инженер-энергетик
(должность)

(подпись)

А.А.Кушнер


(инициалы, фамилия)

Приложение 2

Лифт пассажирский ЛП0601-К

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Установка подставок под противовес	шт	1	
	Снятие нагрузки	шт	1	
	Замена тяговых канатов	ком	1	
	Установка под нагрузку	шт	1	
	Частичное техническое освидетельствование	шт	1	
	Опробование лифта в работе	шт	1	

Составил: инженер по ремонту:



Ушалов В.Г.