

БГПУ

(наименование организации)

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

(должность служащего)

(подпись)

С.Н.Кедо

(инициалы, фамилия)

« 03 » 03 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «13» марта 2026 г. № 27ад

в составе:

председателя комиссии

начальник ЭТО

Стефанович И.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

главный энергетик

Ходан М.Е.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

главный механик

Красильников Ю.К.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

инженер

Щуровская С.И.

(должность служащего)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт с установкой термостатических регуляторов системы отопления стадиона БГПУ по адресу ул. Сенницкая, 55 в г. Минске

(наименование объекта)

установлено, что согласно плану мероприятий по энергосбережению на 2026 год «Внедрение термостатических регуляторов на приборах отопления в административно-бытовых помещениях стадиона БГПУ по адресу ул. Сенницкая, 55 в г. Минске» на радиаторах системы отопления необходимо установить термостатические регуляторы для обеспечения энергоэффективности и индивидуального регулирования теплоотдачи приборов

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Работы выполняются согласно примерного (укрупненного) перечня видов строительно-монтажных работ (прилагается).

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Установки для сварки ручной дуговой, аппарат для газовой сварки и резки, перфораторы электрические, средства малой механизации, нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 СЕНТЯБРЯ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 21 СЕНТЯБРЯ 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

Председатель комиссии

начальник ЭТО

Стефанович И.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

главный энергетик

Ходан М.Е.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

главный механик

Красильников Ю.К.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

инженер

Щуровская С.И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м ТРУБОПРОВОДОВ	0.05	
2.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 20 мм	100 м	0.05	
3.	Установка термостатических клапанов: проходных	100 шт.	0.15	
4.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	ВРЕЗКА	15	

Составил

Мининер
(должность служащего)

(подпись)

В. И. Муровская
(инициалы, фамилия)

« 03 » 09 20 26 г.