

Учреждение образования «Полоцкий
государственный университет имени Евфросинии
Полоцкой»
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

О.В.Голубева

должность (подпись) (инициалы, фамилия)

« 2026 »

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 559 от 19.09.2023г. в составе:

председатель комиссии – ведущий инженер

В.Н.Стрижак

члены комиссии:

- начальник АХО

Л.Г.Кармалыс

- ведущий инженер-энергетик

Б.Ю.Ковтуров

- спец. по орг. закупок

Т.Ф.Федорец

- ведущий инженер

А.В.Кулеш

составила настоящий акт в том, что в результате обследования пола в ауд.202 УЛК 5,
расположенного по адресу: г.Полоцк, ул.Стрелецкая, 4; ауд.243 УЛК 1, расположенного
по адресу: г.Новополоцк, ул.Блохина, 29

(наименование объекта)

установлено, что, в результате длительной эксплуатации, постоянного воздействия
нагрузок произошло вспучивание и вздутие паркета на пола, истирание лакового
покрытия пола в ауд.202 УЛК 5 площадь ремонтируемой поверхности – 58,3 м2.

В результате длительной эксплуатации, постоянного воздействия нагрузок произошло
вспучивание и вздутие паркета на полу, истирание лакового покрытия пола в ауд.243 УЛК
1 площадь ремонтируемой поверхности – 48,3 м2.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,
которые характеризуются следующими факторами: нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки), работы будут
выполнены по договору подряда

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ нет

Дата начала разработки сметной документации 18.08.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных
работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ 25 календарных дней

председатель комиссии – ведущий инженер

В.Н.Стрижак

члены комиссии:

- начальник АХО

Л.Г.Кармалыс

- ведущий инженер-энергетик

Б.Ю.Ковтуров

- спец. по орг. закупок

Т.Ф.Федорец

- ведущий инженер


А.В.Кулеш

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Острожка и шлифовка паркетных полов	м2	58,3	Текущий ремонт пола в ауд.202 УЛК 5
2	Покрытие лаком паркетных полов	м2	58,3	Текущий ремонт пола в ауд.202 УЛК 5
3	Острожка и шлифовка паркетных полов	м2	48,3	Текущий ремонт пола в ауд.243 УЛК 1
4	Покрытие лаком паркетных полов	м2	48,3	Текущий ремонт пола в ауд.243 УЛК 1

Составил: ведущий инженер

« » _____ 2026 г.



подпись

А.В.Кулеш
инициалы, фамилия