

КУП "МИНСКСАНАВТОТРАНС"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность служащего)

"30" июля



А.В. Достанко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20.26

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 180 от "24" февраля 2025 г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

Председатель Зам. директора - главный инженер Буизук И.И.

Главный механик

Дубовский В.И.

Главный энергетик

Кимиков А.С.

Главный архитектор

Романовский В.Ф.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: "Текущий ремонт зоны ТО и ТР автомобилей со смотровых канав по ул. Л. Кижеватова 58Д"

(наименование объекта)

установлено, что

зона ТО и ТР автомобилей со смотровых канав имеет разрушение окраски стен 40,5 м<sup>2</sup>, разрушение герметической плитки 2 м<sup>2</sup>, отслоение краски поверхностей радиаторов и труб отопления 44 м<sup>2</sup>

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 МЗ/МИН

М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т

М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

01.09.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Октябрь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

1

Председатель комиссии  
Члены комиссии

Председатель Зам. директора - главный инженер И.И. Бузук

Главный механик

Главный энергетик

Надзиратель работ

В.И. Дубовский

Д.С. Пиликов

В.А. Юматовский

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| №<br>п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ                                                                               | Единица<br>измерения | Количество | Примечание |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 1        | 2                                                                                                                          | 3                    | 4          | 5          |
|          | <b>Ж Раздел 1</b>                                                                                                          |                      |            |            |
| 1        | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 М2               | 4,05       | E62-16-4   |
| 2        | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м                                   | 100 М2 ГОРИЗОНТА     | 5,4        | E8-36-1    |
| 3        | На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме е8-36-1<br>ПРИМ: $K=0,25$ (ДО ВЫСОТЫ 5 М)                     | 100 М2 ГОРИЗОНТА     | -5,4       | E8-36-2    |
| 4        | Смена внутренней облицовки стен из керамической плитки                                                                     | 100 М2               | 0,02       | E63-22-7   |
| 5        | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза                  | 100 М2               | 0,44       | E62-35-2   |

Составил

Главный механик

(должность служащего)

(подпись)

В.И. Дубовский

(инициалы, фамилия)

" 30 " июля 2026 г.