

БГПУ

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

С.Н.Кедо

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 22 »

10

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «21» октября 2026 г. № 67ад

в составе:

председателя комиссии

главный энергетик

Ходан М. Е.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

инженер ЭТО

Дегтярёв А. Д.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

главный механик

Красильников Ю. К.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

техник ЭТО

Осипенко А. Ю.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

инженер СГМ

Щуровская С. И.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

«Текущий ремонт с заменой дверного блока и двух стеклопакетов у входа в психологический центр в общежитии № 8 БГПУ по ул. Чюрлениса, 3 в г. Минске».

(наименование объекта)

установлено, что входная дверь в психологический центр в общежитии № 8 имеет значительные механические

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

повреждения и дефекты в виде износа фурнитуры, деформации полотна и перекося створки. Два оконных стеклопакета имеют механические повреждения в виде трещины по периметру всего стекла.

Необходимо выполнить замену дверных блоков и оконных стеклопакетов согласно примерного (укрупненного) перечня видов строительно-монтажных работ (прилагается).

Комиссией установлено отсутствие стесненных и усложненных условий производства работ.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

дрели электрические, шуруповёрт

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 октября 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 9 ноября 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 МЕС.

Председатель комиссии

главный энергетик

М.Е.Ходан

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

инженер ЭТО

А.Д.Дегтярёв

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

главный механик

Ю.К.Красильников

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

техник ЭТО

А.Ю.Осипенко

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

инженер СГМ

С.И.Щуровская

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	демонтаж дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 Демонтаж K=0,3	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02973	
2.	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.02973	
3.	Блок дверной наружный из алюминиевого профиля 4 пл 14-4-14-4	м2	2.973	
4.	Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные	10 ШТ.	0.1	
5.	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	
6.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков с алюминиевыми переплетами к кирпичным стенам полиуретановой пеной	100 М	0.07	
7.	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 М2	0.0271	
8.	Стеклопакет двухкамерный, 6 тон 12-4-10-4и	м2	2.71	

Составил

И.И. Степанов
(должность служащего)

(подпись)
(подпись)

И.И. Степанов
(инициалы, фамилия)

« 22 » 10 20 26 г.