

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

от «18» 10 2026г.

Комиссия в составе:

представитель Исполнителя:

И.И.И.И.
(должность)

И.И.И.И.
(И.О.Фамилия)

представитель Заказчика:

И.И.И.И.
(должность)

И.И.И.И.
(И.О.Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования оборудования Заказчика установленного:

РНПЦ ОМР им Н.Н. Александрова

наименование неисправного оборудования:

Лифт Рег. № 25-32-0800

характер и причина неисправности:

Ослаблено крепление закладных деталей в стенах шахты на 8,5,4,3,2,0 этажах.

Примерный (укрупненный) перечень видов необходимых ремонтных работ:

№ п/п	Виды ремонтных работ	Единиц а измерен ия	Количество	Примечание
1	Установка закладных деталей	Шт.	12	
2	Установка кронштейнов крепления направляющих	Шт.	12	
3	Устранение искривления направляющих кабины и противовеса	этаж	9	

Примерный (укрупненный) перечень необходимых для использования в процессе ремонта материалов и комплектующих (при возможности их определения):

№ п/п	Материалы / комплектующие	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Кронштейн	Шт.	12	
2	Закладная деталь	Шт.	12	
3	Крепежная клица	Шт.	24	
4	Шпилька	Шт.	6	
5	Крепежные элементы (гайки, шайбы, гроверы)	Ком.	1	

6	Химический анкер	Шт.	6	
7	Гильза сетчатая	Шт.	60	

Необходимость перечисления Заказчиком предварительной оплаты для приобретения материалов и комплектующих _____
(указать)

Срок приобретения материалов и комплектующих _____ рабочих дней, следующих за м
днем перечисления предварительной оплаты Заказчиком

Срок выполнения работ по ремонту оборудования, включая оформление и предоставление
Заказчику всех документов, подтверждающих их выполнение _____ рабочих дней,
следующих за днем приобретения Исполнителем материалов и комплектующих

Подписи членов комиссии

Промис
(должность)

[Подпись]
(подпись)

И.С. Фурков
(И.О.Фамилия)

И.И. Мет.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

А.С. Етени
(И.О.Фамилия)

инженер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Н.В. Горюнов
(И.О.Фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ №1 от 08.10.2026

Наименование объекта: РНПЦ Александрова		
Договор:		
Заказчик:		
Вид ремонта: Восстановление работоспособности		
Рег. № 25-32-0800		
Тип лифта: больничный		
Количество лифтов	1	Всего: 1

Согласно нормы времени на выполнение работ по монтажу и демонтажу отдельными узлами, техническому обслуживанию и ремонту лифтов

№ п/п	Описание работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание	Норма времени
Расчет трудовых затрат лифт рег.№ 25-32-0800					
1	Оборудование рабочего места	1.раб.м.	1	3.2.1.1.п 1ч 2	3.70
2	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1.лифт	1	3.2.1.1.п 2ч 2	2.50
3	Установка кронштейнов для крепления направляющих кабины и противовеса на новое место	1 кронштейн	12	3.2.6.1 п 4	0,67
4	Укрепление (установка) закладных деталей в глухой шахте	1 закладная деталь	12	3.2.6.1 п 5	0,70
5	Устранение искривления направляющих противовеса при осадке кирпичных стен шахты	1 этаж	9	3.2.6.1 п 8	0,48

6	Устранение искривления направляющих кабины при осадке кирпичных стен шахты	1 этаж	9	3.2.6.1 п 7	0,94
11	Опробование работы лифта	1 лифт	1	3.2.16.1.п 6	1.11

МАТЕРИАЛЫ:

Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена ед.изд.	Сумма без НДС
Кронштейн	шт.	12	70,00	840
Закладная деталь	шт.	12	70,00	840
Крепежная клица	шт.	24	10,00	240
Шпилька М12	шт.	6	42	252
Крепежный элемент (гайки, шайбы, гроверы)	Ком.	1	50	50
Химический анкер	шт.	6	53	318
Гильза сетчатая	шт.	60	1,7	102
Итого материалы				2642

Инженер энергетической
службы

Н.В.Горинов

Ведущий инженер
Энергетической службы

К.Б.Лукьяненко

Начальник служжанки ремонта
и обслуживания зданий и сооружений

Е.В.Богданович

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

от «16» 09 2026 г.

Комиссия в составе:

представитель Исполнителя:

Королев
(должность)

И.А. Яковлев
(И.О.Фамилия)

представитель Заказчика:

Иванов
(должность)

Н.В. Горюнов
(И.О.Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования оборудования Заказчика установленного:

РНЦ ОМР им Н.Н. Александрова

наименование неисправного оборудования:

Лифт Рег. № 25-32-0800

характер и причина неисправности:

Порывы проволок тяговых канатов.

Примерный (укрупненный) перечень видов необходимых ремонтных работ:

№ п/п	Виды ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Установка подставок под противовес	Шт.	1	
2	Снятие нагрузки	Шт.	1	
3	Замена тяговых канатов	Ком.	1	
4	Установка под нагрузку	Шт.	1	
5	Опробование лифта в работе	Шт.	1	
6	Частичное техническое освидетельствование	Шт.	1	

Примерный (укрупненный) перечень необходимых для использования в процессе ремонта материалов и комплектующих (при возможности их определения):

№ п/п	Материалы / комплектующие	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Канат стальной лифтовой	Ком.	1	

Необходимость перечисления Заказчиком предварительной оплаты для приобретения материалов и комплектующих _____

Срок приобретения материалов и комплектующих _____ рабочих дней, следующих за м

днем перечисления предварительной оплаты Заказчиком

Срок выполнения работ по ремонту оборудования, включая оформление и предоставление Заказчику всех документов, подтверждающих их выполнение _____ рабочих дней, следующих за днем приобретения Исполнителем материалов и комплектующих

Подписи членов комиссии

Кучаев
(должность)

[подпись]
(подпись)

И.А. Яковлев
(И.О.Фамилия)

инженер
(должность)

[подпись]
(подпись)

И.В. Горинев
(И.О.Фамилия)

Э.И. Мех
(должность)

[подпись]
(подпись)

Д.А. Волжанинов
(И.О.Фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ №2 от 08.10.2026

Наименование объекта: РНПЦ Александрова		
Договор:		
Заказчик:		
Вид ремонта: Восстановление работоспособности		
Рег. № 25-32-0800		
Тип лифта: больничный		
Количество лифтов	1	Всего: 1

Согласно нормы времени на выполнение работ по монтажу и демонтажу отдельными узлами, техническому обслуживанию и ремонту лифтов

№ п/п	Описание работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание	Норма времени
Расчет трудовых затрат лифт рег.№ 25-32-0800					
1	Оборудование рабочего места	1.раб.м.	1	3.2.1.1.п 1 ч 2	3.7
2	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1.лифт	1	3.2.1.1.п 2 ч 2	2.5
3	Освобождение лебедки от нагрузки	1 лифт	1	3.2.1.1 п 3	2.8
4	Посадка кабины на ловители	1 посадка	1	3.2.1.1 п 5	3.8
5	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вверх	1 м	3	3.2.1.1 п 7 ч 1	0.14
6	Установка подставок под противовес	1 комплект	1	3.2.1.1 п 9	0,6
7	Замена тяговых канатов с верхним расположением машинного помещения	100 м	2,16	3.2.11.1 п 1	18,58

8	Снятие кабины с ловителей	1 снятие	1	3.2.1.1 п 6	3,06
9	Передвижение кабины ручным способом вниз	1 м	3	3.2.1.1 п 7 ч 2	0.44
10	Выверка балансира кабины	1 балансир	1	3.2.7.1 п 11 ч 2.1	1,52
11	Опробование работы лифта	1 лифт	1	3.2.16.1.ч7	1.11
12	Частичное техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1	3.2.2.1 п57	1,90

МАТЕРИАЛЫ:

Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена ед.изд.	Сумма без НДС
Канат стальной	м	216	7,00	1512

Инженер энергетической
службы

Н.В.Горинов

Ведущий инженер
Энергетической службы

К.Б.Лукьяненко

Начальник служжанки ремонта
и обслуживания зданий и сооружений

Е.В.Богданович

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

от «06» 09 2026 г.

Комиссия в составе:

представитель Исполнителя:

И.А. Андреев
(должность)

И.А. Андреев
(И.О.Фамилия)

представитель Заказчика:

И.Д. Топилов
(должность)

И.Д. Топилов
(И.О.Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования оборудования Заказчика установленного:

РНПЦ ОМР им Н.Н. Александрова

наименование неисправного оборудования:

Лифт Рег. № 25-32-5845 ул. Мирная 17

характер и причина неисправности:

Порывы проволок тяговых канатов.

Примерный (укрупненный) перечень видов необходимых ремонтных работ:

№ п/п	Виды ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Установка подставок под противовес	Шт.	1	
2	Снятие нагрузки	Шт.	1	
3	Замена тяговых канатов	Ком.	1	
4	Установка под нагрузку	Шт.	1	
5	Опробование лифта в работе	Шт.	1	
6	Частичное техническое освидетельствование	Шт.	1	

Примерный (укрупненный) перечень необходимых для использования в процессе ремонта материалов и комплектующих (при возможности их определения):

№ п/п	Материалы / комплектующие	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Канат стальной лифтовой	Ком.	1	

Необходимость перечисления Заказчиком предварительной оплаты для приобретения материалов и комплектующих _____

(указать)

Срок приобретения материалов и комплектующих _____ рабочих дней, следующих за м

днем перечисления предварительной оплаты Заказчиком

Срок выполнения работ по ремонту оборудования, включая оформление и предоставление Заказчику всех документов, подтверждающих их выполнение _____ рабочих дней, следующих за днем приобретения Исполнителем материалов и комплектующих

Подписи членов комиссии

Климаев
(должность)

[подпись]
(подпись)

И.И. Сидоров
(И.О.Фамилия)

инженер
(должность)

[подпись]
(подпись)

И.В. Горюнов
(И.О.Фамилия)

м. мех.
(должность)

[подпись]
(подпись)

Д.А. Свистяков
(И.О.Фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ №3 от 08.10.2026

Наименование объекта:	Общежитие №17				
Договор:					
Заказчик:					
Вид ремонта:	Восстановление работоспособности				
Рег. №	25-32-5845				
Тип лифта:	пассажирский				
Количество лифтов	1	Всего:	1		

Согласно нормы времени на выполнение работ по монтажу и демонтажу отдельными узлами, техническому обслуживанию и ремонту лифтов

№ п/п	Описание работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание	Норма времени
Расчет трудовых затрат лифт рег.№ 25-32-5845					
1	Оборудование рабочего места	1 раб.м.	1	3.2.1.1.п 1 ч 2	3.70
2	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1 лифт	1	3.2.1.1.п 2 ч 2	2.50
3	Освобождение лебедки от нагрузки	1 лифт	1	3.2.1.1 п 3	2.80
4	Посадка кабины на ловители	1 посадка	1	3.2.1.1 п 5	3.80
5	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вверх	1 м	3	3.2.1.1 п 7 ч 1	0.14
6	Установка подставок под противовес	1 комплект	1	3.2.1.1 п 9	0,60
7	Замена тяговых канатов с верхним расположением машинного помещения	100 м	2,16	3.2.11.1 п 1	18,58

8	Снятие кабины с ловителей	1 снятие	1	3.2.1.1 п 6	3,06
9	Передвижение кабины ручным способом вниз	1 м	3	3.2.1.1 п 7 ч 2	0.44
10	Выверка балансира кабины	1 балансир	1	3.2.7.1 п 11 ч 2.1	1,52
11	Опробование работы лифта	1 лифт	1	3.2.16.1.ч7	1.11
12	Частичное техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1	3.2.2.1 п57	1,90

МАТЕРИАЛЫ:

Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена ед.изд.	Сумма без НДС
Канат стальной	м	93	7,00	651

Инженер энергетической
службы

Н.В.Горинов

Ведущий инженер
Энергетической службы

К.Б.Лукьяненко

Начальник служжанки ремонта
и обслуживания зданий и сооружений

Е.В.Богданович