

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора-
главный инженер
ОАО «Белицветмет»

Ю.М.Бурчик
« 12 » октября 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку здания мобильного блочно-модульного типа
санитарно-бытового назначения
Конструкция должна отвечать следующим техническим требованиям

№ п/п	Наименование	Технические характеристики
1	Описание предмета закупки:	Здание мобильное блочно-модульного типа (согласно приложения 1 на 2-х л.). Код ОКРБ 007-2012 - 25.11.23.500
2	Габаритные размеры здания, мм	Конструкция здание состоит из модулей: 1) наружный размер 1-го модуля (ДхШхВ) 16000*3400*3000мм – 1шт. 2) наружный размер 2-го модуля (ДхШхВ) 7000*4000*3000мм – 1шт. Внутренняя высота потолка в каждом из модулей - 2450мм.
3	Назначение здания	Обеспечение санитарно-бытовых условий для персонала (переодевание, хранение одежды, личная гигиена).
4	Каркас	Верхний и нижний каркасы выполнены из швеллера №10, угловые стойки блока из уголка 75*75, окрашен грунт-эмалью 3 в 1.
5	Наружная отделка стен	Профлист С-8 толщина металла не менее 0,5 мм (полимерный, цвет RAL 7024 (графитовый серый)).
6	Утепление стен и потолка	<i>Стены:</i> минеральная вата толщиной не менее 100мм, плотностью 75-100 кг/м ³ , группа горючести – НГ <i>Потолок:</i> минеральная вата толщиной не менее 150мм, плотностью 50-75 кг/м ³ , группа горючести – НГ.
7	Внутренняя отделка стен и потолка	<i>1.Гардеробная, тамбур:</i> -стены: ЛДСП толщиной 18мм, цвет дуб сонома; - потолок: МДФ толщиной 10мм, цвет белый. <i>2. Душевая, санузел:</i>


		-потолок: реечный алюминиевый, цвет по согласованию, гидроизоляционная мембрана; - стены: панели ПВХ, глянец, цвет белый, гидроизоляционная мембрана.
8	Перегородка (тамбур)	Каркас-деревянный, утеплитель минеральная вата толщиной 50мм, плотностью 50-75 кг/м ³ , гидроизоляционная пленка, защит с внутренней стороны тамбура ЛДСП толщиной 18мм, цвет дуб сонома; с внешней стороны душевой – панели ПВХ, цвет белый
9	Перегородки кабин санузлов	Алюминиевый профиль (система Comfort) с заполнением ПВХ (цвет белый). Комплект к 3 (трем) кабинам. Размер кабинок санузла: 1000*1400*2000(h)мм. Дверь ПВХ шириной 800мм, ручка, защелка – н/ж. (сантехнические кабины).
10	Перегородки душевых	Алюминиевый профиль (система Comfort) с заполнением ПВХ (цвет белый).
11	Пол	Фальш-пол – профильный лист С-8, лаги - швеллер №10, пенополистирол толщиной 100мм, влагостойкая фанера толщиной 18мм, износостойкий коммерческий противоскользящий линолеум с напуском на стены в душевой, плинтус пластиковый (гардеробная, тамбур), металлический уголок из плоского металлического листа с полимерным покрытием (санузел и душевая). Гидроизоляция пола. Уплотнение стыка между стеной и душевым поддоном гидроизолировать.
12	Кровля:	Двухскатная, профлист НС-35 (полимерный, цвет RAL 7004 (серый), водостоки.
13	Окна	ПВХ-профиль, двухкамерный стеклопакет энергосберегающий с возможностью откидного проветривания. В душевой и санузле: ПВХ, двухкамерный стеклопакет, ½ поворотно-откидное, ½ глухое, цвет белый, размер 1500*600(h)мм, жалюзи + москитные сетки – 2шт. В гардеробной: ПВХ, двухкамерный стеклопакет, ½ поворотно-откидное, ½ глухое, цвет белый, размер 1200*1200 мм,

		жалюзи + москитные сетки – 2шт.
14	Двери	<i>Входная:</i> Металлическая утепленная, цвет графит либо серый, врезной замок (ключ-барашек) размер входной двери 900*2050 мм. Количество входных дверей 2 шт. <i>Внутренние:</i> Влагостойкие, глухие ПВХ двери с фурнитурой. Размер полотна: 800*2000 мм. Количество внутренних дверей 2 шт.
15	Планировка и внутреннее наполнение	Здание должно быть разделено на функциональные зоны внутренними перегородками согласно прилагаемой схеме-планировке: Зона гардеробной оборудована мебелью в следующей комплектации: шкафы для одежды двухсекционные металлические ШО2С с предварительным фосфатированием против коррозии (р-р 800*500*1800(h) мм, жёсткое сварная конструкция, полимерное покрытие RAL 7035, в количестве 35 шт.), шкаф-сушильный Ranger 8 в количестве 2 шт., (р-р 1800*658*1770). Зона санузлов: Оборудована изолированными кабинами в количестве 3-х шт., укомплектованными унитазами, также в данном помещении размещается раковина для мытья рук (р-р 500*600мм) с тумбой в количестве 1 шт. и смесителем однозахватным в количестве 1 шт. Зона душевых: Оборудована душевыми кабинами с ПВХ перегородками в количестве 3 шт., укомплектованными металлическими поддонами р-р 1000*1000 мм в количестве 3 шт., смесителями горячей/холодной воды с душевой лейкой, шторками в количестве - 3 шт., также в данном помещении размещаются раковины для мытья рук (р-р 500*600мм) в количестве 3 шт. со смесителями однозахватными в количестве 3 шт.
16	Электроснабжение и освещение:	Электропроводка в негорючих кабель-каналах (ПВХ), кабель ВВГнг 3*2,5, 3*6, 3*1,5. Распределительный щит - 1 шт, 3 фазный счетчик - 1 шт,

		Автоматический выключатель 10А – 3 шт, автомат 16А – 5шт., (розетки) Диф. автомат 32А – 3шт(бойлеры) Освещение: Влагозащищенные светодиодные светильники IP54 (класс защиты не ниже IP56 для влажных зон).в количестве- 13 шт. Розетки -14шт., выключатели 4шт. 220В (влагозащищенные в санузлах).
17	Отопление:	Электроконвектор с термостатом 2,0 кВт, кол-во 8 шт.
18	Вентиляция:	Приточно-вытяжной вентилятор с решеткой – 3шт.
19	Водоснабжение и канализация	<i>Водоснабжение:</i> Единый ввод ХВС (трубы полипропилен). Установка 2 шт. - накопительных электрических водонагревателя (бойлера) объемом 150 литров. <i>Канализация:</i> Единый выпускной коллектор из ПВХ-труб с прокладкой внутри помещений (50/110) для подключения к наружным сетям.
20	Сборка и монтаж здания	По адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 179. Поставщик осуществляет доставку, установку на подготовленное Заказчиком основание, герметизацию стыков, подключение внутренних систем к точкам ввода/вывода коммуникаций. Сантехническое оборудование поставляется в смонтированном виде готовым к подключению к инженерным сетям. Сборку и установку мебели осуществляет поставщик.
21	Монтажная документация	При передаче товара Поставщик предоставляет паспорт изделия, инструкции по эксплуатации установленного оборудования, сертификаты на материалы, исполнительные схемы электроснабжения и сантехразводки.


От заказчика:

Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС ОАО «Белцветмет»


 Д.М.Дорофейчик

« » 2026 г.

Ведущий инженер по техническому надзору за
строительством ОТР ОАО «Белцветмет»

 А.А.Ясюк
« 12 » 10 2026 г.


Начальник ЭМС аппарата управления

 Е.В.Дарид
« » 2026 г.


Начальник Брестского цеха

 В.С.Марзан
« » 2026 г.


Заместитель главного инженера
по надзору за строительством

 С.С.Жуковский
« » 2026 г.

Специалист по учету ЕРОКС
и организации эксплуатации
зданий и сооружений

 А.Н.Сильванович
« 12 » 10 2026 г.


План



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

здания мобильного блочно-модульного типа санитарно-бытового назначения

Вид А



Вид Б

