

Форма С-1

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
Октябрьскому району г.Минска



Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Начальник инспекции (должность) Д.А.Фирсенкова (подпись) (инициалы, фамилия)

«14» октября 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1 (корректировка № 3 – дополнительные работы)

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 63 от 31.12.2025 в составе:

Председателя комиссии	Заместитель начальника инспекции (должность)	А.С.Шнайдер (инициалы, фамилия)
Членов комиссии	Первый заместитель начальника инспекции (должность)	Е.В.Новикова (инициалы, фамилия)
	Заместитель начальника инспекции (должность)	Г.А.Кананович (инициалы, фамилия)
	Начальник юридического отдела (должность)	В.А.Гокк (инициалы, фамилия)
	Главный бухгалтер- начальник отделения (должность)	О.О.Позняк (инициалы, фамилия)
	Начальник службы организационно-технического обеспечения (должность)	Ю.С.Кравчук (инициалы, фамилия)
	Главный специалист юридического отдела (должность)	М.В.Гринкевич (инициалы, фамилия)
С участием представителей Заказчика	Заместитель главного инженера	В.В.Бирюк
Инженерной организации	Зав. сектором	Н.В.Шух
	Зав. сектором	А.Ю.Русая
Подрядчика	Прораб	А.Н.Найденов

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

«Текущий ремонт административных помещений по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 6, 4 этаж, левое крыло, занимаемых инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Октябрьскому району г. Минска по договору безвозмездного пользования»

(наименование объекта)

установлено, что в результате демонтажа дверей произошло повреждение откосов из гипсокартона со стороны коридора и для обустройства дверных проемов необходимо выполнить дополнительные работы, неучтенные сметной документацией, по устройству дверных доборов и наличников со стороны коридора. Доборы монтируются на вновь устанавливаемые дверные блоки ДВЗ ДГ 21-9, производства ООО «Фрилаб» со следующими техническими характеристиками:

- двери щитовой конструкции, полотно заполнено пенопластом;
- массив хвойных пород покрытие HPL Root 1954 (антивандальное), AL кромка по периметру + молдинг;
- фурнитура (замок черного цвета, ручка, петля накладная 3 штуки);
- коробка мдф телескопической системы, усиленная фанерой в пленке ПВХ (эдельвейс HL 0301 P-08);

Всего необходимо установить доборы на дверные блоки в количестве 25 штук, в том числе предусмотреть заполнение доборами стены и потолка тамбура между кабинетом руководителя и приемной.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

не установлено

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: учесть затраты на привлечение специалистов по техническому надзору

Дата начала разработки сметной документации 1 апреля 2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 декабря 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 мес.

Председатель комиссии	Заместитель начальника инспекции (должность)	А.С.Шнайдер (инициалы, фамилия)
Членов комиссии	Первый заместитель начальника инспекции (должность)	Е.В.Новикова (инициалы, фамилия)
	Заместитель начальника инспекции (должность)	Г.А.Кананович (инициалы, фамилия)
	Начальник юридического отдела (должность)	В.А.Гокк (инициалы, фамилия)
	Главный бухгалтер- начальник отделения (должность)	О.О.Позняк (инициалы, фамилия)
	Начальник службы организационно-технического обеспечения (должность)	Ю.С. Кравчук (инициалы, фамилия)
	Главный специалист юридического отдела (должность)	М.В.Гринкевич (инициалы, фамилия)
	С участием представителей Заказчика	Заместитель главного инженера
Инженерной организации	Зав. сектором	Н.В.Шух
	Зав. сектором	А.Ю.Руса
Подрядчика	Прораб	А.Н.Найденев

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1.	Установка доборов	100 М	1.188	
2.	Планка доборная экошпон под цвет дверей	шт	63	
3.	Наличник телескопический экошпон под цвет дверей	шт	63	

Составил: Прораб ООО
«Спецармастрой»
(должность служащего)

А.Н.Найденев
(инициалы, фамилия)

« 14 » 10 2026 г.