

Кличевский РОЧС

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ**Начальник РОЧС**

(должность служащего)

(подпись)

В.Н.Бурлаков

(инициалы, фамилия)

« _____ » 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» января 2026г. №2

в составе:

председателя комиссии

Первый заместитель начальника РОЧС**А.М.Пинчук**

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии

Начальник ПАСЧ-1**Е.В.Кривцов**

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Начальник дежурной смены**А.В.Боскин**

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Начальник дежурной смены**С.В.Гончаронок**

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

Старшина ГМТОиО**С.В.Козлов**

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт кровли ПАСП-12 д.Долгое Кличевского РОЧС

(наименование объекта)

установлено, что установлено, что на плоской кровле здания ПАСП-12 на площади 260 м.кв. кровельное

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

покрытие имеет многочисленные вздутие и трещины, что приводит к протеканию кровли в гараже, комнате отдыха, комнате приёма пищи.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 МЕС.

Председатель комиссии

Первый заместитель начальника РОЧС**А.М.Пинчук**

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Начальник ПАСЧ-1**Е.В.Кривцов**

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник дежурной смены**А.В.Боскин**

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник дежурной смены**С.В.Гончаронок**

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Старшина ГМТОиО**С.В.Козлов**

(должность служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ КРОВЛИ ПЛОЩАДЬЮ ЗАДЕЛКИ ДО 1 М2	100 М2	2.6	
2.	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН"	100 М2	2.6	
3.	ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ	100 М2	2.6	
4.	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	2.6	
5.	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	2.6	
6.	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М	0.3	
7.	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М	0.3	
8.	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.3	
9.	СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М(ОТЛИВЫ)	100 М	0.35	
10.	СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М(КАРНИЗ)	100 М	0.6	
11.	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ	100 М	1.82	
12.	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ	1.2	
13.	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	Т	15.7905	
14.				

Составил

Старшина ГМТОиО

(должность служащего)

(подпись)

С.В. Козлов

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.