

(наименование организации)



Код по ОКУД

ТВЕРЖДАЮ

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 апреля

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 2

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 5ахот "30" 01 2026 г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

Председатель зам. директора по ХР А.А. Шеняковский
зам. бухгалтера Е.В. Парус
зам. директора по ПО Д.А. Зайковский
помощник И.Н. Дудань

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Текший ремонт участков фасада учебного корпуса № 1 (пер. Брестский 3-й, 17А)
 объекта: Текший ремонт участка фасада учебного корпуса № 1 (пер. Брестский 3-й, 17А)

Часть

(наименование объекта)

установлено, что

на фасаде здания имеются поврежденные отделочные покрытия

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

- М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
- М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0, 5 МЗ/МИН
- М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ
- М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
- М330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ
- М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ
- М110901 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л
- М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

01.02.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

Июль 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

2

Председатель комиссии

Члены комиссии

Председатель

зам. директора
главный бухгалтер
зам. директора по
качеству

А.И. Шимановский
Е.В. Парус

Д.А. Зайковская

И.В. Дудкин

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ	3,1815	E69-20-2
2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	2,0328	E13-68-2
3	ДОБАВЛЯТЬ ПРИ АРМИРОВАНИИ СЕТКОЙ	100 М2	2,0328	E13-68-5
4	ОТДЕЛКА ГЛАДКИХ СТЕН ФАСАДОВ ШТУКАТУРНО-ОКРАСОЧНЫМ СОСТАВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ С ЛЕСОВ ПРИ РАСХОДЕ СОСТАВА 2 КГ/М2	100 М2	2,0328	E61-33-2
5	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	2,1585	E15-313-2
6	СНЯТИЕ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ (ПРИМ.)	100 М2	0,183	E61-40-1
7	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2	0,183	E13-68-2
8	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,183	E62-24-1
9	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М	0,861	E15-310-1
10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ (ПРИМ.)	100 М2	0,2562	E61-1-11
11	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ ОТКОСОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (ПРИМ.)	100 М2	0,2562	E62-24-1
12	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,2803	E62-37-2
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 РАЗБИРАЕМ	0,1932	E57-2-7
14	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ БЕТОННОЙ	100 М2 ОБЛИЦОВК	0,22	E15-35-1
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ	100 М2	0,1932	E11-114-1

	ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 600 X 600 MM			
16	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ КЕРАМОГРАНИТНОЙ (ПРИМ.)	100 M2	0,138	E11-51-3
17	ПРОСТАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРЫЛЬЦА С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% С ЗЕМЛИ (ПРИМ.)	100 M2	0,0912	E62-22-4
18	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 M2	0,0713	E58-40-1
19	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)	T	1,1	E51-7-1
20	ПЕРЕВОЗКА ДО 28 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	1,1	C310-28.1

Составил

зам. директора по ХР (должность служащего)  (подпись) А. Н. Ушаков (инициалы, фамилия)

" 30 " апреля 2026 г.

