

Форма С-1

Минская ЦРКБ

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)

(подпись)

Г.Т.Барсамян

(инициалы, фамилия)

« 12 » 05 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ *N15*
(дополнительные работы)

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №11 от «11» 01 2025г.
в составе:

председателя комиссии	<u>Заместитель главного врача по хозяйственной работе</u> (должность)	<u>В.М.Тихоновский</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u> (должность)	<u>Р.М.Миркевич</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	<u>В.Г.Ушалов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер водопроводно-канализационного хозяйства</u> (должность)	<u>М.Б.Почиковский</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате производства работ по демонтажу сайдинговых панелей фасада здания Щомыслицкой амбулатории обнаружено, что кирпичные стены имеют отклонение по плоскости до 12см-269м2, фронтон выполнен из досок-24м2, что привело к возникновению дополнительных работ неучтенных в смете.





Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

председателя комиссии	<u>Заместитель главного врача</u> <u>по хозяйственной работе</u> (должность)	 (подпись)	<u>В.М.Тихоновский</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u> (должность)	 (подпись)	<u>Р.М.Миркевич</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации</u> <u>эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	 (подпись)	<u>В.Г.Ушалов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер водопроводно-</u> <u>канализационного хозяйства</u> (должность)	 (подпись)	<u>М.Б.Почиковский</u> (инициалы, фамилия)

Приложение 1

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Огрунтовка наружных поверхностей стен	100м2	2,69	
	Устройство оснований под штукатурку из металлической сетки по каркасус обмазкой раствором стен	100м2	2,69	
	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню	100м2	2,69	
	Прибивка по стенам маячных реек	100м2	2,69	
	Утепление поверхности наружной стены плитами т.50мм	100м2	0,24	

Составил: инженер по ремонту:



Ушалов В.Г.