

УЗ «Жодинская центральная городская больница»

(наименование организации)



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ Б/Н**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «26» сентября 2025г. №447 в составе:

председателя комиссии	Зам.главного врача по ХР	В.Н. Иваненко
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии	Главный энергетик	А. А. Медведев
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Заведующий хозяйством	В. С. Суша
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Начальник ОМТС	О.В. Иванова
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

«текущий ремонт системы освещения в здании Хирургического корпуса УЗ «Жодинская ЦГБ» по адресу: г. Жодино, пр-т Венисье, 1»

(наименование объекта)

установлено, что установлено, что осветительные приборы не обеспечивают должного уровня освещённости
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

рабочих мест, в связи с помутнением (пожелтением) рассеивателей, разрушением лампдержателей. Необходима замена светильников.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: действующие инженерные сети, эксплуатируемые помещения

(перечень факторов)

К=1,2 (работа на территории действующего учреждения)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Средства малой механизации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Не требуются

Председатель комиссии

Зам.главного врача по ХР
(должность)

В.Н. Иваненко
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Главный энергетик
(должность)

А. А. Медведев
(инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством
(должность)

В. С. Суша
(инициалы, фамилия)

Начальник ОМТС

О.В. Иванова

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Степеньность К=1,2	100 шт.	0,68	
2.	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных лобелях, количество ламп в светильнике 2 Степеньность К=1,2	100 шт.	0,26	
3.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм ² в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Степеньность К=1,2	100 м	0,27	
4.	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	100м	0,46	

Составил

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

А. А. Медведев

(инициалы, фамилия)

08.06.2016