

УЗ "Брестская городская детская поликлиника №2"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

"29" июня 2026 г.

Главный врач

/ Сопот Н.В. /

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 20.01.2025 № 32 в составе:

председателя комиссии:	Начальник хозяйственной службы	Бурыкин С.А.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии:	Техник (секретарь комиссии) -	Андреюк А.И.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Медицинская сестра (старшая) отделения медицинской реабилитации, член профкома	Мисиюк ИЭ.
	Специалист по закупкам	Веренич И.М.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт пожарной сигнализации изолированного помещения педиатрического отделения №5 по адресу: ул. Суворова, 108А в г. Бресте

установлено что в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: Вышел из строя ППКП А6-02 (ремонту не подлежит). Из-за длительного срока эксплуатации нарушена целостность изоляции кабельной линии ПС. Система первого и второго этажей не объединена в единую систему, что не соответствует требованиям МЧС.

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ:

(описание дефектов)

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Здание - инженерное обеспечение. Связь. Охранно-пожарная сигнализация. Оборудование</u>				
	Приборы приемно-контрольные ппк по кирпичному основанию	Прибор ппк	1	K_стесн.=1,2
	Приборы приемно-контрольные ппк при присоединении каждого последующего шлейфа сигнализации добавлять к нормам ц10-700-1 - ц10-700-4	Шлейф сигнализации	9	K_стесн.=1,2
	Внешние устройства по кирпичному основанию (Молния сущ.)	Внешнее устройство	1	K_стесн.=1,2
	Блоки бесперебойного питания по кирпичному основанию	БЛОК	1	K_стесн.=1,2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	Шт	2	K_стесн.=1,2
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	100шт	0,01	K_стесн.=1,2
<u>Здание - инженерное обеспечение. Связь. Охранно-пожарная сигнализация. Извещатели</u>				
	Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	26	K_стесн.=1,2
	Извещатели пс автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (извещатели существующие)	Шт.	16	K_стесн.=1,2
	Монтаж извещателя пожарного ручного	шт.	1	K_стесн.=1,2
	Резисторы без наращивания выводов	100 шт	0,8	K_стесн.=1,2
	Присоединение под винт с оконцеванием наконечником	1000 концов	0,01	K_стесн.=1,2
<u>Здание - инженерное обеспечение. Связь. Охранно-пожарная сигнализация. Кабеля</u>				
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 М	2,2	K_стесн.=1,2
<u>Здание - инженерное обеспечение. Связь. Охранно-пожарная сигнализация. Короба</u>				
	Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм	100 м	0,8738	K_стесн.=1,2

<u>Здание - инженерное обеспечение. Связь. Охранно-пожарная сигнализация. Демонтажные работы</u>				
	Демонтаж извещатели пс автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	Шт.	16	K_стесн.=1,2 K_мех.=0,4 K_труд.=0,4
	Демонтаж внешние устройства по кирпичному основанию	Внешнее устройство	1	K_стесн.=1,2 K_мех.=0,4 K_труд.=0,4
	Демонтаж приборы приемно-контрольные ппк по кирпичному основанию	Прибор ппк	2	K_стесн.=1,2 K_мех.=0,3 K_труд.=0,3
<u>Пусконаладочные работы</u>				
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) равным 10	Система	1	

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов, коэффициент стесненности выполнения работ K=1,2

Председатель комиссии: Начальник хозяйственной службы

(должность)

Бурыкин С.А.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Техник (секретарь комиссии)

Андреюк А.И.

Медицинская сестра (старшая) отделения медицинской

Миссюк И.Э.

реабилитации, член профкома

Специалист по закупкам

Веренич И.М.

(должность)

(инициалы, фамилия)

« 29 » июня 2026 г.