


	Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.04.2011 N 14
--	---

Форма С-1

	Код по ОКУД			
(наименование организации)				



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Командир войсковой части 2044  
 полковник **С.И.Шинкевич**  
 07.07.2026 г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ





Комиссия, назначенная приказом командира воинской части от 31.12.2025 №929, в составе: председателя комиссии: полковника Филиппского А.А.; членов комиссии: подполковника Гринбаума И.В.; подполковника Фалевича В.А.; работника Игнатовича А.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования санузла штаба № 2 при уполг установлено:

1. Покрытие из плитки морально и физически устарело, имеются многочисленные трещины, частично отсутствует.
2. Отделочное покрытие стен частично разрушено
3. Дверные полотна с коробками имеют провисания, частично разрушены.
4. Сантехническое оборудование морально и физически устарело, частично имеются сколы.

Требуется проведение текущего ремонта подрядным способом.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии	полковник		А.А.Филиппский
Члены комиссии:	подполковник		И.В.Гринбаум
	подполковник		В.А.Фалевич
	работник		А.А.Игнатович


### Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	5,9	
2.	Разборка облицовки стен из керамических плиток	м2	28,5	
3.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону (толщина слоя до 20 мм)	м2	28,5	
4.	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	м2	3,5	
5.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен с заполнением швов	м2	29,6	
6.	Устройство цементных стяжек толщиной до 20 мм	м2	5,9	
7.	Устройство покрытия пола плиткой (керамогранитом)	м2	5,9	
8.	Демонтаж дверных коробок	шт.	2	
9.	Установка дверных блоков из ПВХ	шт.	2	
10.	Установка перегородки из ПВХ	м2	2,1	
11.	Устройство каркаса под облицовку потолков	м2	5,9	
12.	Облицовка виниловым покрытием «сайдинг»	м2	6,1	
13.	Демонтаж умывальников	шт.	1	
14.	Монтаж умывальников	шт.	1	
15.	Демонтаж унитазов	шт.	1	
16.	Монтаж унитазов	шт.	1	
17.	Замена вент решеток	шт.	3	

Составил:

Начальник отдела тыла  
подполковник

04.07.2026 г.


 А.И.Громов