

Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г. Минска"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(должность служащего)

(подпись)

Д.Ю.Фёдоров
инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 84 от "02" апреля 2024 г.
в составе:

председателя комиссии
членов комиссии:

Заместитель начальника ПО
Ведущий инженер ПО
Ведущий инженер ПО
Ведущий инженер ПО

В.В.Казачонок
С.В.Скубенко
О.Л.Макарова
С.В.Смалюга

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
ул. Рафиева, д. 49 п. 1, ул. Космонавтов, 7/2 п. 1

(наименование объекта)

установлено, что
требуется произвести установку металлических пандусных съездов на крыльцах подъездов жилых домов. Необходимо
выполнить работы в соответствии с перечнем

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
М110102 БАДЫ ЕМКОСТЬЮ 4 МЗ
М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ
М030204 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т
М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА.
16 Т
М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М041000 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
М041400 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных,
пусконаладочных работ

Председатель комиссии
Члены комиссии

Заместитель начальника ПО
Ведущий инженер ПО
Ведущий инженер ПО
Ведущий инженер ПО

(должность служащего)

(подпись)

В.В.Казачонок
С.В.Скубенко
О.Л.Макарова
С.В.Смалюга

(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	1 ул.Рафиева, д.49 (1 подъезд) МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0.807	Е9-30-1
2	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОГРАЖДЕНИЙ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0.807	Е9-48-3
3	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0.56	Е13-26-6
4	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0.0078	Е6-1-6
5	2 ул.Космонавтов, д.7/2 (1 подъезд) МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0.663	Е9-30-1
6	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ОГРАЖДЕНИЙ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0.663	Е9-48-3
7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0.435	Е13-26-6
8	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ	100 М3 В ДЕЛЕ	0.0045	Е6-1-6

Составил

Ведущий инженер ПО
(должность служащего)

(подпись)

С.В.Скубенко
(инициалы, фамилия)

" 08 " 04

2016 г.