

Зам. зав. по ХР
(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 20 » г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « 25 » 2026 г. № 16 в составе:

председателя комиссии Зам. зав. по ХР

(должность служащего)

И.М. Авчинникова

(инициалы, фамилия)

членов комиссии Зам. зав. по ОД

(должность служащего)

С.В. Пожого

(инициалы, фамилия)

Рабоч. по комплексу обслуживанию зд. и сооруж.

(должность служащего)

А.В. Гормаш

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в ГУО "Детский сад № 399 г. Минска",
по адресу ул. Тимошенко, 18

(наименование объекта)

установлено, что асфальтобетонное покрытие имеет следующие дефекты: многочисленные продольные и

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

поперечные трещины шириной 5-15мм; сетки трещин (площадь сетки трещин более 1м², состоящих из трещин шириной 5-15мм с загрязнениями); разрушение слоя покрытия на глубину более 5см образованное хаотично по всей площади; нарушения ровности покрытия более чем на 5 см; бетонная плитка раздроблена, потрескана, заросла мхом и травой, трещины глубиной 6-10 см забиты песком; повреждение поверхности покрытия в виде дезинтеграции верхнего слоя с удалением части материала покрытия на 2см; бортовые камни имеют сколы и крошатся в местах усиленного физического воздействия.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

K=1.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

согласно локальной смете.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Месяц начала разработки сметной документации *Сентябрь* 2026г.

Месяц начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ *Сентябрь* 2026г.

Месяц окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ *Сентябрь* 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ *30* календ. дн.

Председатель комиссии

Зам. зав. по ХР

(должность служащего)

И.М. Авчинникова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

Зам. зав. по ОД

(должность служащего)

С.В. Пожого

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Рабоч. по комплексу обслуживанию зд. и сооруж.

(должность служащего)

А.В. Гормаш

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность служащего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	100 М	0,35	E46-70-1
2.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ	100 МЗ	4,395	E68-12-4
3.	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (ТРОТУАРНЫЙ)	100 М	7,99	E68-14-1
4.	РАЗБОРКА БОРДЮРОВ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ (ДОРОЖНЫЙ)	100 М	1,07	E68-14-1
5.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ	0,1066	E1-12-14
6.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	0,056	E1-164-2
7.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 МЗ МАТЕРИАЛА	0,561	E27-14-2
8.	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М БОРТ КАМ	7,01	E27-34-1
9.	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ	0,016	E1-27-1
10.	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	0,008	E1-166-1
11.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 МЗ	0,0203	E1-12-14
12.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	0,011	E1-164-2
13.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100 МЗ МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	0,107	E27-14-2
14.	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ	1,07	E27-34-1
15.	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000 МЗ	0,0023	E1-27-1
16.	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 МЗ ГРУНТА	0,001	E1-166-1
17.	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	1000 М2	1,344	E27-251-1
18.	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ МЕНЕЕ 3 М	1000 М2	0,98	E27-251-1
19.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,364	E27-53-3
20.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,364	E27-53-1
21.	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,364	E27-54-1
22.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	0,98	E27-53-1
23.	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	2,424	E47-25-3
24.	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100 М2	2,424	E47-25-5
25.	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2	2,424	E47-25-6
26.	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ	100 МЗ	5,053	E51-7-6
27.	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100 МЗ МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В	2,688	E27-14-1
28.	СМЕНА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ (МАТЕРИАЛ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)	100 ШТ.	0,03	E66-13-1

Составил инженер-строитель
(должность служащего)

(подпись)

Королёва А.Д.
(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.