



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 29-ахр «30» 12 2025 г. в составе:
председателя комиссии Зам. директора по ХР Черняка О.Е.
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: Заведующая общежитием Кулага Л.Ф.
(должность) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер Кукель Т.В.
(должность) (фамилия, инициалы)
Зам. директорам по УР Самкович О.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

«Восстановление дорожных бордюров и тротуарной плитки на территории УО «Минский государственный областной лицей» и замена поврежденных бордюров и плитки по адресу: г. Минск, ул. Серова 18 1970г. постройки»

(наименование объекта)

установлено, что Требуется восстановление дорожных бордюров на территории лицея в количестве -50м.
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: -

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Средства малой механизации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 17 июня 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ июль 2026г.

Месяц окончания выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ июль 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 15 календарных дней

Председатель комиссии Зам. директора по ХР Черняка О.Е.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Заведующая общежитием Кулага Л.Ф.
(должность) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер Кукель Т.В.
(должность) (фамилия, инициалы)
Зам. директорам по УР Самкович О.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	м	50	
2.	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	м	50	
3.	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ	м	50	
4.	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	м ²	3	
5.	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	м ²	3	
6.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М ³	м ²	15	
7.	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М ³	м ²	15	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

Составил

З.И. Дир. по ХР
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«17» июня 2026 г.