

	Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.04.2011 N 14
--	---

Форма С-1

		Код по ОКУД		
(наименование организации)				

УТВЕРЖДАЮ ВрИО командира войсковой части 2044 полковник 03.08.2026 г Е.Н.Гомон
--

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, назначенная приказом командира воинской части от 31.12.2025 №929, в составе: председателя комиссии: подполковника Кундро А.Ю.;
членов комиссии: подполковника Гринбаума И.В.;
работника Игнатовича А.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования кровли здания дизельной при уполг установлено:

1. Стропильная система и обрешетка разрушена.
2. Покрытие из асбестоцементных листов имеет многочисленные разрушения, частично отсутствует.
3. Водосточная система не выполняет свое предназначение, многочисленные протекания, частично деформирована.

Требуется проведение текущего ремонта подрядным способом.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии	подполковник		А.Ю.Кундро
Члены комиссии:	подполковник		И.В.Гринбаум
	работник		А.А.Игнатович

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерен.	Коли- чество	Примечание
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 м2	4.8	E58-2-4
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОГОНОВ, ЗАЩИТНОГО И РАБОЧЕГО НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ	100 м2	4.8	E46-39-4
3	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 м2 К	4.8	E58-1-3
4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 м2 К	4.8	E58-1-4
5	РАЗБОРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ	100 м2	4.8	E11-5-3
6	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫХ	100 м3	0.017	E53-31-1
7	ПЕРЕКЛАДКА КИРПИЧНОГО КАРНИЗА ПРИ ВЫСОТЕ В 4 РЯДА КИРПИЧА	М КАРНИЗ	65	E53-32-1
8	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	100 м2 С	4.9	E10-212-1
9	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	10 м3	0.31	E10-211-1
10	УСТРОЙСТВО КАРКАСА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ	100 м2 Р	0,95	E10-214-1
11	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ, ПО ДЕРЕВУ	100 м2 О	0,95	E15-163-2
12	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	100 м2 С	5.3	E10-213-1
13	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДочной в один слой из полиэтиленовой пленки	100 м2 И	2.1	E12-15-306
14	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	100 м2 У	2.1	E12-13-12
15	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НАСУХО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (5 СМ) ОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 12-13-12	100 м2 У	2.1	E12-13-13
16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО	100 м2	2.1	E11-5-3
17	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ OSB	100 м2 П	2.1	E10-12-3
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 м2	5.3	E58-19-1
19	ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100 м2 О	5.1	E10-300-1
20	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОВОВ	100 м	0.32	E12-124-1
21	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ	100 м	0.12	E12-125-1
22	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ К КАМЕННЫМ СТЕНАМ	100 м	0.1	E58-25-6
23	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ	100 м2 В	1,32	E69-20-2

Составил:

Начальник отдела тыла

подполковник

3.08.2026 г.

А.И.Громов